



VILLASEÑOR CONSTRUCCIONES
 ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
 CALLE LATON #177 COL VALLE DE MATATIPAC CP. 63195
 TEL 311-253-40-92 RFC. VTA870729L60



EMPRESA:	ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
MUNICIPIO	LA YESCA, NAYARIT.
LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES
ESTIMACION 3 (TRES)	

No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023
MONTO DEL CONTRATO:	\$4,021,634.18 ANTES IVA
PERIODO:	16-jun-23 al 25-jun-23
FECHA:	27-jun-23

OBRA.- 1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TACUACHE, EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE.

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

IMPORTE	
MONTO ESTIMACION No. 3 (TRES)	\$628,166.42
I.V.A. 16% MONTO ESTIMACION	\$100,506.63
TOTAL	\$728,673.05
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00
RETENCION 2.5 AL MILLAR ASEN	\$1,570.42
RETENCION 2.5 AL MILLAR COMTL. INTERNA	\$1,570.42
NETO A PAGAR	\$725,532.21

ESTADO CONTABLE	OBRA	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DE LA ASIG.	\$4,021,634.18	\$643,461.47	\$4,665,095.65
ACUMULADO ANTERIOR	3,393,467.76	\$542,954.84	\$3,936,422.60
ESTA ESTIMACION	628,166.42	\$100,506.63	\$728,673.05
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPORTE
ANTICIPO DE LA OBRA	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA
 DIRECTOR DE OBRAS DE OBRAS PÚBLICAS

LA YESCA, NAY.
 2023-2024
ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA

ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
 ADMINISTRADOR UNICO

	H. XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA			
	NOMBRE DE LA OBRA	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TACUACHE, EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE		
	LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	EMPRESA	ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
	MUNICIPIO	LA YESCA, NAYARIT	FECHA	27/06/23
CONTRATO	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023			

ESTADO FINANCIERO

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DEL CONVENIO		PERIODO DEL CONVENIO Y		ANTICIPO	
IMPORTE	\$4,021,634.18	IMPORTE	\$0.00	IMPORTE	\$0.00	IMPORTE	\$0.00
IVA	\$643,461.47	IVA	\$0.00	IVA	\$0.00	IVA	\$0.00
TOTAL	\$4,665,095.65	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE			RETENCIÓN TEMPORAL		TOTAL ESTIMACIÓN INCLUYE DEV. RET.	DEDUCCIÓN				IMPORTE LIQUIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE ECONOMICO
	INICIO	TERMINO	ESTIMACIÓN	IVA	ESTIMACIÓN MÁS IVA	DEVOLUCIÓN ANTERIOR	RETENCIÓN ACTUAL		2.5 AL MILLAR (CONT. MUN.)	2.5 AL MILLAR (ASEN)	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	TOTAL DEDUCCIONES			
1 (UNO)	17/04/23	16/05/23	\$1,768,832.68	\$283,013.23	\$2,051,845.91	\$0.00	\$0.00	\$2,051,845.91	\$4,422.08	\$4,422.08	\$0.00	\$8,844.16	\$2,043,001.75	43.98%	43.98%
2 (DOS)	17/05/23	15/06/23	\$1,624,635.08	\$259,941.61	\$1,884,576.69	\$0.00	\$0.00	\$1,884,576.69	\$4,061.59	\$4,061.59	\$0.00	\$8,123.18	\$1,876,453.51	40.40%	40.40%
3 (TRES)	16/06/23	25/06/23	\$628,166.42	\$100,506.63	\$728,673.05	\$0.00	\$0.00	\$728,673.05	\$1,570.42	\$1,570.42	\$0.00	\$3,140.84	\$725,532.21	15.62%	15.62%
TOTALES			\$4,021,634.18	\$643,461.47	\$4,665,095.65			\$4,665,095.65	\$10,054.09	\$10,054.09	\$0.00	\$20,108.18	\$4,644,987.47	100.00%	100.00%
SALDOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00										


 ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
 ADMINISTRADOR UNICO


 ARQ. VICENTE SILVANO ORTEGA RAMIREZ
 LA YESCA, Q.R.
 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 PUBLICAS


 ARQ. VICENTE SILVA CORTEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADRO COMPARATIVO

OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TACUACHE, EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	16/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REHABILITACION DE CAMINOS									
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1,200.00	486.65	\$583,980.00	1,200.00	\$583,980.00	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	4.00	28,523.78	\$114,095.12	4.00	\$114,095.12	0.00	\$0.00
TOTAL					\$698,075.12	TOTAL	\$698,075.12	TOTAL	\$0.00
2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1,720.00	486.65	\$837,038.00	1,720.00	\$837,038.00	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	9.00	25,968.84	\$233,719.56	9.00	\$233,719.56	0.00	\$0.00
TOTAL					\$1,070,757.56	TOTAL	\$1,070,757.56	TOTAL	\$0.00
3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A LOCALIDAD DE APOZOLCO									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2,080.00	486.65	\$1,012,232.00	2080.00	\$1,012,232.00	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	9.00	26,922.37	\$242,301.33	9.00	\$242,301.33	0.00	\$0.00
TOTAL					\$1,254,533.33	TOTAL	\$1,254,533.33	TOTAL	\$0.00


 ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
 ADMINISTRADOR UNICO


 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS


 ARQ. VICENTE SILVA CORTEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADRO COMPARATIVO

OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TACUACHE, EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	16/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA		
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO										
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	600.00	486.65	\$291,990.00	600.00	\$291,990.00	0.00	\$0.00	
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	3.00	26,037.25	\$78,111.75	3.00	\$78,111.75	0.00	\$0.00	
					TOTAL	\$370,101.75	TOTAL	\$370,101.75	TOTAL	\$0.00
5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TACUACHE										
1	AFINAMIENTO Y COMPENZACION DE MATERIAL DEL CAMINO A BASE DE MATERIAL COMPENSADO, EXTENDIDO CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR BULLDOZER, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	5.40	51,914.58	\$280,338.73	5.40	\$280,338.73	0.00	\$0.00	
					TOTAL	\$280,338.73	TOTAL	\$280,338.73	TOTAL	\$0.00
6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MOR										
1	AFINAMIENTO Y COMPENZACION DE MATERIAL DEL CAMINO A BASE DE MATERIAL COMPENSADO, EXTENDIDO CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR BULLDOZER, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	6.70	51,914.58	\$347,827.69	6.70	\$347,827.69	0.00	\$0.00	
					TOTAL	\$347,827.69	TOTAL	\$347,827.69	TOTAL	\$0.00


SUBTOTAL	\$4,021,634.18	SUBTOTAL	\$4,021,634.18	SUBTOTAL	\$0.00
IVA	\$643,461.47	IVA	\$643,461.47	IVA	\$0.00
TOTAL	\$4,665,095.65	TOTAL	\$4,665,095.65	TOTAL	\$0.00



ING. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA
ADMINISTRADOR UNICO



LA YESCA, NAY.
2023.06.23
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. VICENTE SILVA CORTEZ
SUPERVISOR DE OBRA