



Av. Aguamilpa No. 195-B C.P. 63173 Col. Ciudad industrial Tel. (311) 143.1858
www.sirovial.com Tepic, Nayarit



LA YESCA
NAYARIT
IXXXII AYUNTAMIENTO
2022-2024

CONTRATANTE	H.IXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	ESTIMACION 3 FINIQUITO		
EMPRESA	SIROVIAL S.A. DE C.V.	No DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023	
LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	MONTO DEL CONTRATO ANTES DE IVA	\$7,425,029.65	
MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$8,613,034.39	
FECHA:	26 DE JUNIO DEL 2023	PERIODO DE EJECUCION:	06-jun-23	AL 25/JUNIO/2023
OBRA:	1.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS 2.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL 3.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA 4.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA 5.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 6.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA 7.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS 8.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE 9.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA 10.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL NICHU, EN LA LOCALIDAD DE EL NICHU 11.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE.			

MONTO ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$2,186,298.18
I.V.A. 16% MONTO ESTIMACION	\$349,807.71
TOTAL	\$2,536,105.89
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL AMORTIZACION	\$0.00
RETENCION 2.5 AL MILLAR (ASEN)	\$5,465.75
RETENCION 2.5 AL MILLAR (CONTRALORIA MUN.)	\$5,465.75
NETO A PAGAR	\$2,525,174.39

ESTADO CONTABLE	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
IMPORTE TOTAL	\$7,425,029.65	\$1,188,004.74	\$8,613,034.39
ACUM. ANT	\$5,236,938.43	\$837,910.15	\$6,074,848.58
ESTA ESTIMACION	\$2,186,298.18	\$349,807.71	\$2,536,105.89
SALDO POR EJERCER	\$1,793.04	\$286.88	\$2,079.92

AMORTIZACION DE ANTICIPO	IMPORTE
ANTICIPO DE LA OBRA	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA
RAMIREZ

EMPRESA CONTRATISTA

SIROVIAL S.A. DE C.V.
ING. RÁUL FERNANDO SIFUENTES
RODRIGUEZ



II. XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA


NOMBRE DE LA OBRA	1.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTIN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS 2.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL 3.- REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA 4.- REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA 5.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 6.- REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA 7.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS 8.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE 9.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA 10.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL NICHU, EN LA LOCALIDAD DE EL NICHU 11.- REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL			
LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES		EMPRESA	SIROVIAL S.A. DE C.V.
MUNICIPIO	LA YESCA, NAYARIT		FECHA	26 DE JUNIO DEL 2023
CONTRATO	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023			

ESTADO FINANCIERO

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DEL CONVENIO		PERIODO DEL CONVENIO Y CONTRATO		ANTICIPO	
17/ABRIL/2023 - 25/JUNIO/2023							
IMPORTE	\$7,425,029.65	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	\$0.00
IVA	\$1,188,004.74	IVA		IVA		IVA	\$0.00
TOTAL	\$8,613,034.39	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00

No ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE			RETENCION TEMPORAL		TOTAL ESTIMACION INCLUYE DEV. RET.	DEDUCCION				IMPORTE LIQUIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE ECONOMICO
	INICIO	TERMINO	ESTIMACION	IVA	ESTIMACION MAS IVA	DEVOLUCION	RETENCION		2.5 AL MILLAR (CONT. MUN.)	2.5 AL MILLAR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO CON IVA	TOTAL			
						ANTERIOR	ACTUAL					DEDUCCIONES			
1 (UNO)	17/04/23	16/05/23	\$3,187,336.62	\$509,973.86	\$3,697,310.48	\$0.00	\$0.00	\$3,697,310.48	\$7,968.34	\$7,968.34	\$0.00	\$15,936.68	\$3,681,373.80	42.93%	42.93%
2 (DOS)	17/05/23	05/06/23	\$2,049,601.81	\$327,936.29	\$2,377,538.10	\$0.00	\$0.00	\$2,377,538.10	\$5,124.00	\$5,124.00	\$0.00	\$10,248.00	\$2,367,290.10	27.60%	27.60%
3 (TRES FIN.)	06/06/23	25/06/23	\$2,186,298.18	\$349,807.71	\$2,536,105.89	\$0.00	\$0.00	\$2,536,105.89	\$5,465.75	\$5,465.75	\$0.00	\$10,931.50	\$2,525,174.39	29.44%	29.44%
TOTALES			\$7,423,236.61	\$1,187,717.86	\$8,610,954.47			\$8,610,954.47	\$18,558.09	\$18,558.09	\$0.00	\$37,116.18	\$8,573,838.29	99.97%	99.97%
SALDOS			\$1,793.04	\$286.88	\$2,079.92										


 SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ


 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


 ING. FRANCISCO JAVIER NAVARRETE REYES
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REHABILITACION DE CAMINOS									
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS								
1	CORTE Y COMPENSACION CON MAQUINARIA PESADA, TRACTOR BULLDOZER Y AFINAMIENTO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	15.70	48,502.34	\$761,486.74	15.70	\$761,486.74	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	11.57	21,756.78	\$251,725.94	11.57	\$251,725.94	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$1,013,212.68	TOTAL	\$1,013,212.68	TOTAL	\$0.00
2	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL								
1	CORTE Y COMPENSACION CON MAQUINARIA PESADA, TRACTOR BULLDOZER Y AFINAMIENTO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	4.5	\$48,502.34	\$218,260.53	5.20	\$252,212.17	-0.70	-\$33,951.64
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	2.8	\$21,756.78	\$60,918.98	1.20	\$26,108.14	1.60	\$34,810.84
			TOTAL		\$279,179.51	TOTAL	\$278,320.31	TOTAL	\$859.20
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA								
1	CORTE Y COMPENSACION CON MAQUINARIA PESADA, TRACTOR BULLDOZER Y AFINAMIENTO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	17	\$48,502.34	\$824,539.78	17.00	\$824,539.78	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	8.76	\$22,128.54	\$193,846.01	8.76	\$193,846.01	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$1,018,385.79	TOTAL	\$1,018,385.79	TOTAL	\$0.00
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA								
1	CORTE Y COMPENSACION CON MAQUINARIA PESADA, TRACTOR BULLDOZER Y AFINAMIENTO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	13	\$48,322.81	\$628,196.53	13.75	\$664,438.64	-0.75	-\$36,242.11
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	8.83	\$22,128.54	\$195,395.01	7.15	\$158,219.06	1.68	\$37,175.95
			TOTAL		\$823,591.54	TOTAL	\$822,657.70	TOTAL	\$933.84
5	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN								
1	NIVELACION Y COMPENSACION DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR BULLDOZER, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KM	4.55	\$48,193.64	\$219,281.06	4.55	\$219,281.06	0.00	\$0.00

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FRANCISCO JAVIER NAVARRETE REYES
 SUPERVISOR DE OBRA

REVISO



CUADRO COMPARATIVO



NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
			TOTAL		\$219,281.06	TOTAL	\$219,281.06	TOTAL	\$0.00
6 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	820	\$508.02	\$416,576.40	820.00	\$416,576.40	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	2.52	\$24,373.26	\$61,420.62	2.52	\$61,420.62	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$477,997.02	TOTAL	\$477,997.02	TOTAL	\$0.00
7 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	920	\$508.02	\$467,378.40	920.00	\$467,378.40	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	7	\$22,762.32	\$159,336.24	7.00	\$159,336.24	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$626,714.64	TOTAL	\$626,714.64	TOTAL	\$0.00
8 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	400	\$508.02	\$203,208.00	400.00	\$203,208.00	0.00000	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	1.5	\$23,629.75	\$35,444.63	1.50	\$35,444.63	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$238,652.63	TOTAL	\$238,652.63	TOTAL	\$0.00
9 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	520	\$508.02	\$264,170.40	520.00	\$264,170.40	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	3	\$22,995.96	\$68,987.88	3.00	\$68,987.88	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$333,158.28	TOTAL	\$333,158.28	TOTAL	\$0.00
10 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL NICHU, EN LA LOCALIDAD DE EL NICHU									
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	320	\$508.02	\$162,566.40	320.00	\$162,566.40	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	2	\$22,995.96	\$45,991.92	2.00	\$45,991.92	0.00	\$0.00

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FRANCISCO JAVIER NAVARRETE REYES
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS 2.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL 3.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA 4.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA 5.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 6.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA 7.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS 8.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE 9.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA 10.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL NICHU, EN LA LOCALIDAD DE EL NICHU 11.- REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	06/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		EJECUTADO		DIFERENCIA		
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
			TOTAL		\$208,558.32	TOTAL	\$208,558.32	TOTAL	\$0.00
11	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3480	\$508.02	\$1,767,909.60	3480.00	\$1,767,909.60	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	18	\$23,243.81	\$418,388.58	18.00	\$418,388.58	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$2,186,298.18	TOTAL	\$2,186,298.18	TOTAL	\$0.00

SUBTOTAL	\$7,425,029.65	SUBTOTAL	\$7,423,236.61	SUBTOTAL	\$1,793.04
IVA	\$1,188,004.74	IVA	\$1,187,717.86	IVA	\$286.88
TOTAL	\$8,613,034.39	TOTAL	\$8,610,954.47	TOTAL	\$2,079.92

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FRANCISCO JAVIER NAVARRETE REYES
 SUPERVISOR DE OBRA

REVISO