



Av. Aguamilpa No. 195-B C.P. 63173 Col. Ciudad industrial Tel. (311) 143.1858
www.sirovial.com Tepic, Nayarit



LA YESCA
NAYARIT
H. XXXII AYUNTAMIENTO
2022-2024

CONTRATANTE	H. XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT
EMPRESA	SIROVIAL S.A. DE C.V.
LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES
MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT
FECHA:	26-jun-23

ESTIMACION 3 FINIQUITO			
No DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023		
MONTO DEL CONTRATO ANTES DE IVA	\$4,519,738.64		
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$5,242,896.82		
PERIODO DE EJECUCION:	06-jun-23	AL	25/JUNIO/2023

OBRA:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL PINITO (EL PINO) A LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO), EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO).
-------	---

MONTO ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$1,079,932.67
I.V.A. 16% MONTO ESTIMACION	\$172,789.23
TOTAL	\$1,252,721.90
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL AMORTIZACION	\$0.00
RETENCION 2.5 AL MILLAR (ASEN)	\$2,699.83
RETENCION 2.5 AL MILLAR (CONTRALORIA MUN.)	\$2,699.83
NETO A PAGAR	\$1,247,322.24

ESTADO CONTABLE	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
IMPORTE TOTAL	\$4,519,738.64	\$723,158.18	\$5,242,896.82
ACUM. ANT	\$3,439,805.97	\$550,368.95	\$3,990,174.92
ESTA ESTIMACION	\$1,079,932.67	\$172,789.23	\$1,252,721.90
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO	IMPORTE
ANTICIPO DE LA OBRA	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
LA YESCA, NAY.
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ

EMPRESA CONTRATISTA

SIROVIAL S.A. DE C.V.
ING. RÁUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ



H. XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA

NOMBRE DE LA OBRA	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL PINITO (EL PINO) A LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO), EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO).		
	LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	EMPRESA
	MUNICIPIO	LA YESCA, NAYARIT	SIROVIAL S.A. DE C.V.
	CONTRATO	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023	FECHA
			26/06/23

ESTADO FINANCIERO

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DEL CONVENIO		PERIODO DEL CONVENIO Y CONTRATO		ANTICIPO	
17/ABRIL/2023 - 25/JUNIO/2023							
IMPORTE	\$4,519,738.64	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	\$0.00
IVA	\$723,158.18	IVA		IVA		IVA	\$0.00
TOTAL	\$5,242,896.82	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE			RETENCION TEMPORAL		TOTAL ESTIMACIÓN INCLUYE DEV. RET.	DEDUCCION				IMPORTE LIQUIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE ECONOMICO
	INICIO	TERMINO	ESTIMACIÓN	IVA	ESTIMACIÓN MÁS IVA	DEVOLUCIÓN	RETENCIÓN		2.5 AL MILLAR (CONT. MUN.)	2.5 AL MILLAR (ASEN)	AMORTIZACION DEL ANTICIPO CON IVA	TOTAL			
						ANTERIOR	ACTUAL					DEDUCCIONES			
1 (UNO)	17/04/23	16/05/23	\$2,302,462.58	\$368,394.01	\$2,670,856.59	\$0.00	\$0.00	\$2,670,856.59	\$5,756.16	\$5,756.16	\$0.00	\$11,512.32	\$2,659,344.27	50.94%	50.94%
2 (DOS)	17/05/23	05/06/23	\$1,137,343.39	\$181,974.94	\$1,319,318.33	\$0.00	\$0.00	\$1,319,318.33	\$2,843.36	\$2,843.36	\$0.00	\$5,686.72	\$1,313,631.61	25.16%	25.16%
3 (TRES FIN.)	06/06/23	25/06/23	\$1,079,932.67	\$172,789.23	\$1,252,721.90	\$0.00	\$0.00	\$1,252,721.90	\$2,699.83	\$2,699.83	\$0.00	\$5,399.66	\$1,247,322.24	23.90%	23.90%
TOTALES			\$4,519,738.64	\$723,158.18	\$5,242,896.82			\$5,242,896.82	\$11,299.35	\$11,299.35	\$0.00	\$22,598.70	\$5,220,298.12	100.00%	100.00%
SALDOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00										

SIROVIAL S.A. DE C.V.
ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ

ARQ. VICENTE SILVA CORTÉZ
SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL PINITO (EL PINO) A LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO), EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO).		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	06/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1520.00	\$ 479.51	\$728,855.20	1520.00	\$728,855.20	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	8.00	\$ 24,159.18	\$193,273.44	8.00	\$193,273.44	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$922,128.64	TOTAL	\$922,128.64	TOTAL	\$0.00
5	5. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL PINITO (EL PINO) A LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO), EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO).								
1	NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	9.00	\$ 23,912.75	\$215,214.75	9.00	\$215,214.75	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$215,214.75	TOTAL	\$215,214.75	TOTAL	\$0.00

SUBTOTAL	\$4,519,738.64	SUBTOTAL	\$4,519,738.64	SUBTOTAL	\$0.00
IVA	\$723,158.18	IVA	\$723,158.18	IVA	\$0.00
TOTAL	\$5,242,896.82	TOTAL	\$5,242,896.82	TOTAL	\$0.00

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO
 ARQ. VICENTE SILVA CORTEZ
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL PINITO (EL PINO) A LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO), EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO).		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	06/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REHABILITACION DE CAMINOS									
1	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1880.00	\$ 479.51	\$901,478.80	1880.00	\$901,478.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	7.00	\$ 25,493.41	\$178,453.87	7.00	\$178,453.87	0.00	\$0.00
TOTAL					\$1,079,932.67	TOTAL	\$1,079,932.67	TOTAL	\$0.00
2	2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2680.00	\$ 479.51	\$1,285,086.80	2680.00	\$1,285,086.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	12.00	\$ 24,703.76	\$296,445.12	12.00	\$296,445.12	0.00	\$0.00
TOTAL					\$1,581,531.92	TOTAL	\$1,581,531.92	TOTAL	\$0.00
3	3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN.								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1200.00	\$ 479.51	\$575,412.00	1200.00	\$575,412.00	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	6.00	\$ 24,253.11	\$145,518.66	6.00	\$145,518.66	0.00	\$0.00
TOTAL					\$720,930.66	TOTAL	\$720,930.66	TOTAL	\$0.00
4	4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN.								

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
 ARQ. VICENTE SILVA CORTEZ
 SUPERVISOR DE OBRA