



Av. Aguamilpa No. 195-8 C.P. 63173 Col. Ciudad industrial Tel. (311) 143.1858
www.sirovial.com Tepic, Nayarit



CONTRATANTE	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT
EMPRESA	SIROVIAL S.A. DE C.V.
LOCALIDAD	PUENTE DE CAMOTLAN
MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT
FECHA:	05/01/2024
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES, ENTRE LA GASOLINERA Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN.

ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		
No DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2023	
MONTO DEL CONTRATO ANTES DE IVA	\$10,814,632.66	
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$12,544,973.89	
No DE CONVENIO MODIFICATORIO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-007/2023-A	
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO ANTES DE IVA	\$13,005,153.36	
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON IVA:	\$15,085,977.90	
PERIODO DE EJECUCION:	05-ene-23	AL 03-feb-24

MONTO ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	\$3,902,232.31
I.V.A. 16% MONTO ESTIMACION	\$624,357.17
TOTAL	\$4,526,589.48
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$522,999.51
I.V.A. 16%	\$83,679.92
TOTAL AMORTIZACION	\$606,679.43
RETENCION 5 AL MILLAR (INSPECCION Y VIGILANCIA)	\$19,511.16
	\$0.00
NETO A PAGAR	\$3,900,398.89

ESTADO CONTABLE	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
IMPORTE TOTAL	\$13,005,153.36	\$2,080,824.54	\$15,085,977.90
ACUM. ANT	\$9,071,300.99	\$1,451,408.16	\$10,522,709.15
ESTA ESTIMACION	\$3,902,232.31	\$624,357.17	\$4,526,589.48
SALDO POR EJERCER	\$31,620.06	\$5,059.21	\$36,679.27

AMORTIZACION DE ANTICIPO	IMPORTE
ANTICIPO DE LA OBRA	\$3,763,492.17
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$3,156,812.74
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$606,679.43
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA
RAMIREZ

EMPRESA CONTRATISTA

SIROVIAL S.A. DE C.V.
ING. RÁUL FERNANDO SIFUENTES
RODRIGUEZ