



Av. Aguamilpa No. 195-8 C.P. 63173 Col. Ciudad industrial Tel. (311) 143.1858
www.sirovial.com Tepic, Nayarit



LA YESCA
NAYARIT
H. XXII AYUNTAMIENTO
2022-2024

CONTRATANTE	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	ESTIMACION 3 FINIQUITO		
EMPRESA	SIROVIAL S.A. DE C.V.	No DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023	
LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	MONTO DEL CONTRATO ANTES DE IVA	\$8,005,350.18	
MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$9,286,206.21	
FECHA:	26-jun-23	PERIODO DE EJECUCION:	16-jun-23	AL 25/JUNIO/2023
OBRA:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO. 7. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 8. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 9. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS. 10. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ. 11. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.			

MONTO ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$948,068.99
I.V.A. 16% MONTO ESTIMACION	\$151,691.04
TOTAL	\$1,099,760.03
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL AMORTIZACION	\$0.00
RETENCION 2.5 AL MILLAR (ASEN)	\$2,370.17
RETENCION 2.5 AL MILLAR (CONTRALORIA MUN.)	\$2,370.17
NETO A PAGAR	\$1,095,019.69

ESTADO CONTABLE	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL
IMPORTE TOTAL	\$8,005,350.18	\$1,280,856.03	\$9,286,206.21
ACUM. ANT	\$7,057,281.19	\$1,129,164.99	\$8,186,446.18
ESTA ESTIMACION	\$948,068.99	\$151,691.04	\$1,099,760.03
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO	IMPORTE
ANTICIPO DE LA OBRA	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

LA YESCA, NAYARIT
2022 - 2024

ING. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA

SIROVIAL S.A. DE C.V.
ING. RÁUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ




H. XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA


NOMBRE DE LA OBRA	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO. 7. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 8. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 9. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS. 10. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ. 11. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.			
LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES	EMPRESA	SIROVIAL S.A. DE C.V.	
MUNICIPIO	LA YESCA, NAYARIT	FECHA	26/06/23	
CONTRATO	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023			

ESTADO FINANCIERO

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO DEL CONVENIO		PERIODO DEL CONVENIO Y CONTRATO		ANTICIPO	
17/ABRIL/2023 - 25/JUNIO/2023							
IMPORTE	\$8,005,350.18	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	\$0.00
IVA	\$1,280,856.03	IVA		IVA		IVA	\$0.00
TOTAL	\$9,286,206.21	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00

No ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE			RETENCIÓN TEMPORAL		TOTAL ESTIMACIÓN INCLUYE DEV. RET.	DEDUCCIÓN				IMPORTE LIQUIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE ECONOMICO
	INICIO	TERMINO	ESTIMACIÓN	IVA	ESTIMACIÓN MÁS IVA	DEVOLUCIÓN			2.5 AL MILLAR (CONT. MUN.)	2.5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	TOTAL DEDUCCIONES			
						ANTERIOR	ACTUAL								
1 (UNO)	17/04/23	16/05/23	\$3,547,705.54	\$567,632.89	\$4,115,338.43	\$0.00	\$0.00	\$4,115,338.43	\$8,869.26	\$8,869.26	\$0.00	\$17,738.52	\$4,097,599.91	44.32%	44.32%
2 (DOS)	17/05/23	15/06/23	\$3,509,575.65	\$561,532.10	\$4,071,107.75	\$0.00	\$0.00	\$4,071,107.75	\$8,773.94	\$8,773.94	\$0.00	\$17,547.88	\$4,053,559.87	43.84%	43.84%
3 (TRES FIN.)	16/06/23	25/06/23	\$948,068.99	\$151,691.04	\$1,099,760.03	\$0.00	\$0.00	\$1,099,760.03	\$2,370.17	\$2,370.17	\$0.00	\$4,740.34	\$1,095,019.69	11.84%	11.84%
TOTALES			\$8,005,350.18	\$1,280,856.03	\$9,286,206.21			\$9,286,206.21	\$20,013.37	\$20,013.37	\$0.00	\$40,026.74	\$9,246,179.47	100.00%	100.00%
SALDOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00										


 SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ


 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ


 ING. GILBERTO HERNÁNDEZ CORONA
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO. 7. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 8. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 9. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS. 10. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ. 11. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	16/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REHABILITACION DE CAMINOS									
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1,360.00	485.66	\$660,497.60	1360.00	\$660,497.60	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	8.00	25,726.16	\$205,809.28	8.00	\$205,809.28	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$866,306.88	TOTAL	\$866,306.88	TOTAL	\$0.00
2	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA.								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3,280.00	485.66	\$1,592,964.80	3280.00	\$1,592,964.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	18.00	25,965.65	\$467,381.70	18.00	\$467,381.70	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$2,060,346.50	TOTAL	\$2,060,346.50	TOTAL	\$0.00
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	880.00	485.66	\$427,380.80	880.00	\$427,380.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	8.00	24,208.92	\$193,671.36	8.00	\$193,671.36	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$621,052.16	TOTAL	\$621,052.16	TOTAL	\$0.00

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR
 ING. GILBERTO HERNÁNDEZ CORONA
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO. 7. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 8. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 9. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS. 10. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ. 11. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	16/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	380.00	485.66	\$184,550.80	380.00	\$184,550.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	2.00	25,965.65	\$51,931.30	2.00	\$51,931.30	0.00	\$0.00
				TOTAL	\$236,482.10	TOTAL	\$236,482.10	TOTAL	\$0.00
5	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1,040.00	485.66	\$505,086.40	1,040.00	\$505,086.40	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	5.00	26,581.50	\$132,907.50	5.00	\$132,907.50	0.00	\$0.00
				TOTAL	\$637,993.90	TOTAL	\$637,993.90	TOTAL	\$0.00
6	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3,280.00	485.66	\$1,592,964.80	3,280.00	\$1,592,964.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	17.00	26,239.37	\$446,069.29	17.00	\$446,069.29	0.00	\$0.00
				TOTAL	\$2,039,034.09	TOTAL	\$2,039,034.09	TOTAL	\$0.00

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO
 ING. GILBERTO HERNANDEZ CORONA
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO. 7. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 8. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 9. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS. 10. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ. 11. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	16/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	180.00	485.66	\$87,418.80	180.00	\$87,418.80	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	1.00	25,691.95	\$25,691.95	1.00	\$25,691.95	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$113,110.75	TOTAL	\$113,110.75	TOTAL	\$0.00
8	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO.								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	200.00	485.66	\$97,132.00	200.00	\$97,132.00	0.00000	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	1.50	24,482.62	\$36,723.93	1.50	\$36,723.93	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$133,855.93	TOTAL	\$133,855.93	TOTAL	\$0.00
9	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS.								
1	BALASTREO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	600.00	485.66	\$291,396.00	600.00	\$291,396.00	0.00	\$0.00
2	NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CUNETEO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA.	KM	2.00	28,851.44	\$57,702.88	2.00	\$57,702.88	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$349,098.88	TOTAL	\$349,098.88	TOTAL	\$0.00
10	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ								

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO
 ING. GILBERTO HERNÁNDEZ CORONA
 SUPERVISOR DE OBRA



CUADRO COMPARATIVO



OBRAS:	1. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE 2. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 3. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL. 4. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 5. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA. 6. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO. 7. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 8. REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO. 9. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS. 10. REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ. 11. REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.		
CONTRATANTE:	H.XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT	PERIODO DE ESTIMACION:	16/JUNIO/2023 - 25/JUNIO/2023
CONTRATISTA:	SIROVIAL S.A. DE C.V.	LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES
No. DE CONTRATO:	CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023	MUNICIPIO:	LA YESCA, NAYARIT

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO		DIFERENCIA	
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	CORTE Y COMPENSACION CON MAQUINARIA PESADA, TRACTOR BULLDOZER, CORTES LATERALES CON RETROEXCAVADORA Y AFINAMIENTO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	3.00	48,561.02	\$145,683.06	3.00	\$145,683.06	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$145,683.06	TOTAL	\$145,683.06	TOTAL	\$0.00
11	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO.								
1	CORTE Y COMPENSACION CON MAQUINARIA PESADA, TRACTOR BULLDOZER, CORTES LATERALES CON RETROEXCAVADORA Y AFINAMIENTO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KM	16.50	48,629.45	\$802,385.93	16.50	\$802,385.93	0.00	\$0.00
			TOTAL		\$802,385.93	TOTAL	\$802,385.93	TOTAL	\$0.00

SUBTOTAL	\$8,005,350.18	SUBTOTAL	\$8,005,350.18	SUBTOTAL	\$0.00
IVA	\$1,280,856.03	IVA	\$1,280,856.03	IVA	\$0.00
TOTAL	\$9,286,206.21	TOTAL	\$9,286,206.21	TOTAL	\$0.00

SIROVIAL S.A. DE C.V.
 ING. RAUL FERNANDO SIFUENTES RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO
 ING. GILBERTO HERNÁNDEZ CORONA
 SUPERVISOR DE OBRA