



H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PR OYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACI ON
2023	3	NAY230302265 829	Acción	1130304	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130304.0, modificado:1130304.0}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA - 49345	18	Nayarit	19	La Yesca		PRODIM
2023	3	NAY230302261 877	Proyecto de inversión	2874419.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874419.65, modificado:2874419.65}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 234555	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
2023	3	NAY230202221 845	Proyecto de inversión	2538416.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538416.33, modificado:2536105.89}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 62423	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 920	Proyecto de inversión	2366552.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366552.89, modificado:2365279.54}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 34102	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 930	Proyecto de inversión	720773.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720773.89, modificado:720420.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 34128	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 453	Proyecto de inversión	1253829.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253829.02, modificado:1252721.9}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 31366	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

2023	3	NAY230202218 148	Proyecto de inversión	1182430.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182430.37, modificado:1181327.52}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35135	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 178	Proyecto de inversión	1176438.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176438.02, modificado:1175326.71}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 35359	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 237	Proyecto de inversión	554915.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554915.92, modificado:554476.54}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA - 35711	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 352	Proyecto de inversión	4856816.27	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4856816.27, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO A LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 57295	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 377	Proyecto de inversión	280163.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280163.9, modificado:279682.84}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CIMIENTOS A LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS - 57528	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202219 064	Proyecto de inversión	1004998.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004998.02, modificado:1004915.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 40279	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202216 963	Proyecto de inversión	277457.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277457.96, modificado:276837.05}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE - 28661	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

2023	3	NAY230202218 273	Proyecto de inversión	143388.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143388.76, modificado:142987.27}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO - 35902	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 275	Proyecto de inversión	1968378.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968378.57, modificado:1967749.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE CORTAPICO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35927	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 542	Proyecto de inversión	403768.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403768.07, modificado:403480.12}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE - 59449	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 555	Proyecto de inversión	931576.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931576.15, modificado:930767.68}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO - 59507	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202216 997	Proyecto de inversión	242092.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242092.77, modificado:241927.65}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHIO A LA LOCALIDAD DE EL NICHIO - 28865	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 062	Proyecto de inversión	727464.2	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727464.2, modificado:726988.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHIO A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS - 29323	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 782	Proyecto de inversión	1836176.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836176.11, modificado:1834577.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 33251	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

2023	3	NAY230202217 811	Proyecto de inversión	837303.8	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837303.8, modificado:836279.57}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN - 33470	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 875	Proyecto de inversión	1070242.63	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070242.63, modificado:1069669.22}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN - 33799	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 886	Proyecto de inversión	2391514.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391514.93, modificado:2390001.94}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 33957	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 900	Proyecto de inversión	274934.85	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274934.85, modificado:274319.24}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 34022	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 911	Proyecto de inversión	740629.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740629.14, modificado:740072.92}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 34071	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 521	Proyecto de inversión	405204.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405204.24, modificado:404954.7}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS - 59242	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 526	Proyecto de inversión	169377.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169377.48, modificado:168992.35}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ - 59291	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

2023	3	NAY230202219 133	Proyecto de inversión	810408.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810408.48, modificado:809767.14}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 40723	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 944	Proyecto de inversión	131546.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131546.09, modificado:131208.47}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 34153	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 953	Proyecto de inversión	155869.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155869.78, modificado:155272.88}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 34174	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 962	Proyecto de inversión	1243128.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243128.15, modificado:1242078.77}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 34205	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202222 022	Proyecto de inversión	325425.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325425.01, modificado:325192.93}}	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE - 63780	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202217 106	Proyecto de inversión	254671.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254671.77, modificado:254366.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 29527	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 107	Proyecto de inversión	1456296.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456296.25, modificado:1455258.66}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 34835	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

2023	3	NAY230202217 159	Proyecto de inversión	387111.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387111.24, modificado:386463.6}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 29885	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 121	Proyecto de inversión	324579.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324579.84, modificado:322851.56}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 34901	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202221 302	Proyecto de inversión	250413.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250413.53, modificado:249649.11}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO - 56782	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 203	Proyecto de inversión	955860.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955860.49, modificado:954282.93}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 35502	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202218 268	Proyecto de inversión	1225826.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225826.29, modificado:1224599.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL HÚMEDO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD LÍMITES CON EL ESTADO DE JALISCO EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 35878	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230202219 021	Proyecto de inversión	430166.28	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430166.28, modificado:429318.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 40094	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2023	3	NAY230302261 412	Proyecto de inversión	88935.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88935.11, modificado:88935.11}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 232283	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento

2023	3	NAY230302261 444	Proyecto de inversión	547218.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547218.14, modificado:547218.14}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN AMADO NERVO Y CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 232405	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
2023	3	NAY230302261 475	Proyecto de inversión	2469667.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469667.83, modificado:2469667.83}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 232547	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO
Sin identificar	Municipio de la Yesca	49345	N			0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:45.0, meta_modificada:45.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	17-07-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	234555	S	135	152		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORT, lon:-104.13134588, lat:21.38907691}}	15-09-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	62423	S	133	125		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20542483, lat:21.44563146}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34102	S	88	75		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA Y, lon:-104.0886202, lat:21.39055926}}	01-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34128	S	91	98		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID, lon:-104.14187796, lat:21.45752095}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	31366	S	547	559		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO, lon:-104.31625353, lat:21.67886118}}	15-05-2023

Preliminar

Preliminar

Sin identificar	Municipio de la Yesca	35135	S	9	11	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34093939, lat:21.4106222}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35359	S	57	58	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.3282475, lat:21.64570967}}	17-04-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35711	S	23	20	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:639, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 63586 LA PLAYA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA , lon:-104.22958211, lat:21.19343686}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	57295	S	1172	1169	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:63.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN , lon:-104.07914994, lat:21.69128886}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	57528	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:778, direccion:RANCHERIA , 00000 CIMIENTOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.03644458, lat:21.60276423}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	40279	S	133	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20436139, lat:21.44820572}}	01-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	28661	S	38	42	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:829, direccion:RANCHERIA , 00000 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC, lon:-104.23199894, lat:21.25026289}}	17-04-2023

Preliminar

Sin identificar	Municipio de la Yesca	35902	S	68	55	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.80224409, lat:21.47601689}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35927	S	350	370	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.90807515, lat:21.43128862}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	59449	S	3	7	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:RANCHERIA , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA CONTINUANDO HASTA LA CABECERA MUNIICIPAL ENSEGUIDA, lon:-103.95472138, lat:21.44139306}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	59507	S	4	6	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:RANCHERIA , 00000 MECATILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO HASTA LA LOCALIDAD DE, lon:-104.17076751, lat:21.22615406}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	28865	S	2	4	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHERIA , 00000 EL NICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.25714186, lat:21.29230492}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	29323	S	38	43	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.8, meta_modificada:11.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:141, direccion:RANCHERIA PALMILLAS, 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC, lon:-104.21355904, lat:21.22983802}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	33251	S	547	559	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMB, lon:-104.31555884, lat:21.68926447}}	15-05-2023

Preliminar

Sin identificar	Municipio de la Yesca	33470	S	582	517	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35229642, lat:21.88492973}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	33799	S	582	517	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35130346, lat:21.89032559}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	33957	S	135	152	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NO, lon:-104.13774798, lat:21.38853746}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34022	S	135	152	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUI, lon:-104.13346349, lat:21.38676923}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34071	S	135	152	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NOR, lon:-104.13194368, lat:21.39169424}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	59242	S	5	11	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:174, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS SALVIAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE L, lon:-104.03896475, lat:21.25498509}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	59291	S	4	7	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:564, direccion:RANCHERIA , 00000 EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA L, lon:-104.14656296, lat:21.26069606}}	15-05-2023

Preliminar

Sin identificar	Municipio de la Yesca	40723	S	259	255	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL BAJÍO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE ANDADOR DEL BAJÍO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL, lon:-104.01000149, lat:21.32053174}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34153	S	19	21	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA, lon:-104.07261404, lat:21.26413107}}	01-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34174	S	19	21	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA, lon:-104.07164844, lat:21.26373613}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34205	S	259	255	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE R, lon:-104.01021959, lat:21.31688368}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	63780	S	27	18	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL IZOTE, 63583 EL IZOTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-103.94252879, lat:21.44118986}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	29527	S	6	7	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1813, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.19481021, lat:21.19605198}}	17-04-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34835	S	350	370	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.90815025, lat:21.4259205}}	15-05-2023

Preliminar

Sin identificar	Municipio de la Yesca	29885	S	15	18	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CUCHILLA, 63586 LA CUCHILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA , lon:-104.24507652, lat:21.26722828}}	17-04-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	34901	S	87	99	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63586 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJON PARA POSTERIORMENTE TOMAR EL CAMINO , lon:-104.39152788, lat:21.45200244}}	17-04-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	56782	S	21	14	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:RANCHERIA , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJ, lon:-104.41134916, lat:21.90079161}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35502	S	60	69	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALID, lon:-104.28940028, lat:21.30144553}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35878	S	31	34	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP, lon:-103.89491602, lat:21.50162285}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	40094	S	350	370	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.91062325, lat:21.42880183}}	15-05-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	232283	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. EL TRAMO A REHABILITAR COMPREND, lon:-104.00997752, lat:21.31894447}}	14-09-2023

Sin identificar	Municipio de la Yesca	232405	S	24	24	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEJON AMADO NERVO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLE A REHABILITAR ES LA GALEANA ENTRE LA CALLES MAG, lon:-104.00980637, lat:21.31843826}}	14-09-2023
Sin identificar	Municipio de la Yesca	232547	S	91	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID, lon:-104.14371728, lat:21.45783548}}	15-09-2023

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCEREO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
17-08-2023	1130304	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}}	{2265829/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
14-11-2023	2874419.65	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2261877/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
23-06-2023	2536105.89	2536105.89	2536105.89	2536105.89	2536105.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}}	{2221845/proyecto_PROCESO, 2221845/proyecto_FIN, 2221845/proyecto_INICIO, 2221845/proyecto_PROCESO, 2221845/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	2365279.54	2365279.54	2365279.54	2365279.54	2365279.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}}	{2217920/proyecto_FIN, 2217920/proyecto_INICIO, 2217920/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	720420.51	720420.51	720420.51	720420.51	720420.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}}	{2217930/proyecto_INICIO, 2217930/proyecto_PROCESO, 2217930/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	1252721.9	1252721.9	1252721.9	1252721.9	1252721.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}	{2217453/proyecto_INICIO, 2217453/proyecto_PROCESO, 2217453/proyecto_INICIO, 2217453/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Preliminar

15-06-2023	1181327.52	1181327.52	1181327.52	1181327.52	1181327.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}}	{2218148/proyecto_FIN, 2218148/proyecto_INICIO, 2218148/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
17-05-2023	1175326.71	1175326.71	1175326.71	1175326.71	1175326.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}}	{2218178/proyecto_INICIO, 2218178/proyecto_PROCESO, 2218178/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	554476.54	554476.54	554476.54	554476.54	554476.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}	{2218237/proyecto_INICIO, 2218237/proyecto_PROCESO, 2218237/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
23-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada
30-05-2023	279682.84	279682.84	279682.84	279682.84	279682.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}	{2221377/proyecto_INICIO, 2221377/proyecto_PROCESO, 2221377/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	1004915.98	1004915.98	1004915.98	1004915.98	1004915.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}}	{2219064/proyecto_PROCESO, 2219064/proyecto_FIN, 2219064/proyecto_INICIO, 2219064/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	276837.05	276837.05	276837.05	276837.05	276837.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}}	{2216963/proyecto_FIN, 2216963/proyecto_INICIO, 2216963/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Preliminar

30-05-2023	142987.27	142987.27	142987.27	142987.27	142987.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{2218273/proyecto_INICIO, 2218273/proyecto_PROCESO, 2218273/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	1967749.15	1967749.15	1967749.15	1967749.15	1967749.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.0}}	{2218275/proyecto_INICIO, 2218275/proyecto_PROCESO, 2218275/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	403480.12	403480.12	403480.12	403480.12	403480.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}}	{2221542/proyecto_INICIO, 2221542/proyecto_PROCESO, 2221542/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	930767.68	930767.68	930767.68	930767.68	930767.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}}	{2221555/proyecto_INICIO, 2221555/proyecto_PROCESO, 2221555/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	241927.65	241927.65	241927.65	241927.65	241927.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}}	{2216997/proyecto_INICIO, 2216997/proyecto_PROCESO, 2216997/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	726988.98	726988.98	726988.98	726988.98	726988.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.8}}	{2217062/proyecto_INICIO, 2217062/proyecto_PROCESO, 2217062/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	1834577.03	1834577.03	1834577.03	1834577.03	1834577.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}}	{2217782/proyecto_INICIO, 2217782/proyecto_PROCESO, 2217782/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Preliminar

15-06-2023	836279.57	836279.57	836279.57	836279.57	836279.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}}	{2217811/proyecto_INICIO, 2217811/proyecto_PROCESO, 2217811/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	1069669.22	1069669.22	1069669.22	1069669.22	1069669.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}	{2217875/proyecto_INICIO, 2217875/proyecto_PROCESO, 2217875/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
14-06-2023	2390001.94	2390001.94	2390001.94	2390001.94	2390001.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}}	{2217886/proyecto_INICIO, 2217886/proyecto_PROCESO, 2217886/proyecto_FIN, 2217886/proyecto_PROCESO, 2217886/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	274319.24	274319.24	274319.24	274319.24	274319.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{2217900/proyecto_INICIO, 2217900/proyecto_PROCESO, 2217900/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	740072.92	740072.92	740072.92	740072.92	740072.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}	{2217911/proyecto_FIN, 2217911/proyecto_INICIO, 2217911/proyecto_PROCESO, 2217911/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	404954.7	404954.7	404954.7	404954.7	404954.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}	{2221521/proyecto_INICIO, 2221521/proyecto_PROCESO, 2221521/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	168992.35	168992.35	168992.35	168992.35	168992.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}}	{2221526/proyecto_PROCESO, 2221526/proyecto_INICIO, 2221526/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Preliminar

15-06-2023	809767.14	809767.14	809767.14	809767.14	809767.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}}	{2219133/proyecto_FIN, 2219133/proyecto_INICIO, 2219133/proyecto_PROCESO, 2219133/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	131208.47	131208.47	131208.47	131208.47	131208.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}}	{2217944/proyecto_PROCESO, 2217944/proyecto_INICIO, 2217944/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	155272.88	155272.88	155272.88	155272.88	155272.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{2217953/proyecto_INICIO, 2217953/proyecto_PROCESO, 2217953/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	1242078.77	1242078.77	1242078.77	1242078.77	1242078.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}	{2217962/proyecto_FIN, 2217962/proyecto_INICIO, 2217962/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	325192.93	325192.93	325192.93	325192.93	325192.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}}	{2222022/proyecto_FIN, 2222022/proyecto_INICIO, 2222022/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	254366.03	254366.03	254366.03	254366.03	254366.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}	{2217106/proyecto_PROCESO, 2217106/proyecto_INICIO, 2217106/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	1455258.66	1455258.66	1455258.66	1455258.66	1455258.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}}	{2218107/proyecto_FIN, 2218107/proyecto_INICIO, 2218107/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Preliminar

Preliminar

30-05-2023	386463.6	386463.6	386463.6	386463.6	386463.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}}	{2217159/proyecto_PROCESO, 2217159/proyecto_INICIO, 2217159/proyecto_PROCESO, 2217159/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
16-05-2023	322851.56	322851.56	322851.56	322851.56	322851.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}	{2218121/proyecto_INICIO, 2218121/proyecto_FIN, 2218121/proyecto_PROCESO, 2218121/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
30-05-2023	249649.11	249649.11	249649.11	249649.11	249649.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}}	{2221302/proyecto_PROCESO, 2221302/proyecto_FIN, 2221302/proyecto_INICIO, 2221302/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	954282.93	954282.93	954282.93	954282.93	954282.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}}	{2218203/proyecto_FIN, 2218203/proyecto_INICIO, 2218203/proyecto_PROCESO, 2218203/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
23-06-2023	1224599.15	1224599.15	1224599.15	1224599.15	1224599.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}}	{2218268/proyecto_INICIO, 2218268/proyecto_PROCESO, 2218268/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
15-06-2023	429318.03	429318.03	429318.03	429318.03	429318.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}	{2219021/proyecto_INICIO, 2219021/proyecto_PROCESO, 2219021/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
13-10-2023	88935.11	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2261412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

23-10-2023	527218.14	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2261444/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
14-11-2023	2469667.83	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2261475/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Preliminar

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

{obs1: {observación:LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNER, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelaacruz, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:SE REPROGRAMARÁ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelaacruz, fecha:2023-10-13}}

{obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelaacruz, fecha:2023-10-06}}

Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL IMPORTE Y METAS DEL PROYECTO, SE ELIMINARÁ Y SE APLICARÁ EL RECURSO EN OTROS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:jairodelaacruz, fecha:2023-10-09}}

Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se corrigió el error correspondiente al monto capturado, trimestre:3.0, usuario:jairodelaacruz, fecha:2023-09-25}}

{obs1: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}, obs2: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}, obs3: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}, obs4: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Preliminar

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruz, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:SE REPROGRAMARÁ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruz, fecha:2023-10-13}}

{obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruz, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:SE REPROGRAMARÁ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruz, fecha:2023-10-13}}

{obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruz, fecha:2023-10-06}}

Sin observaciones

Preliminar