



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 CUARTO TRIMESTRE
 EJERCICIO 2018

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
2018	4	NAY180401479478	Proyecto de inversión	2,578,942.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578942.09, modificado:2578942.09}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 425190	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	425190	S	262	272	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	2844527.95	Proyecto de inversión	2,844,527.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844527.95, modificado:2844527.95}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 425551	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	425551	S	324	356	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401479829	Proyecto de inversión	2,952,125.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952125.14, modificado:2952125.14}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PINOLE - 425627	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	425627	S	15	22	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY18180101060779	Proyecto de inversión	472,477.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691360.0, modificado:691360.0}}	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 11688	19:La Yesca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	11688	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401457026	Acción	69,478.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207879.55, modificado:277638.0}}	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 401163	19:La Yesca		PRODIM	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	401163	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401457095	Acción	207,879.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69478.66, modificado:277638.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO - 401238	19:La Yesca		PRODIM	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	401238	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY18180201106148	Proyecto de inversión	315,458.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315458.25, modificado:320000.0}}	Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Tatepuzco A El Carrizal - 110425	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	110425	S	92	88	180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY18180201106146	Proyecto de inversión	681,309.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681309.84, modificado:688800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454206.56, modificado:688800.0}}	Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Las Jaras A El Fortin Municipio De La Yesca Nayarit - 110824	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	110824	S	0	0	160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

2018	4	NAY180401433769	Proyecto de inversión	611,787.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407858.63, modificado:407858.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611787.96, modificado:611787.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 335410	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	335410	S			160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}}	1
2018	4	NAY180401433766	Proyecto de inversión	611,787.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407858.64, modificado:407858.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611787.95, modificado:611787.95}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 335351	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	335351	S			160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}}	1
2018	4	NAY18180201106092	Proyecto de inversión	1,412,829.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412829.46, modificado:1420628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941886.3, modificado:1420628.0}}	Rehabilitación De Camino Rural De Amatlán De Jora A Plan Del Muerto Municipio De La Yesca Nayarit - 111025	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	111025	S			160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY18180201106149	Proyecto de inversión	1,273,711.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273711.77, modificado:1283999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849141.18, modificado:1283999.0}}	Rehabilitación De Camino Rural De Crucero De Carrizal A La Manga Larga Municipio De La Yesca Nayarit - 111110	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	111110	S			160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401438541	Proyecto de inversión	877,569.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877569.25, modificado:877569.25}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL PINOLE LA HERMANDAD DEL TRAMO DEL KILÓMETRO CERO AL QUINCE - 364513	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	364513	S	15	22	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1
2018	4	NAY180401436077	Proyecto de inversión	1,040,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953201.49, modificado:953201.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336205.19, modificado:3336205.19}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476600.74, modificado:476600.74}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL M - 349065	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	349065	S	43	37	80	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1
2018	4	NAY18180201106152	Proyecto de inversión	2,260,659.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027236.33, modificado:2260659.81}}	Construcción De Electrificación A Base De Línea De Media Tensión Y Red De Energía Eléctrica - 110677	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	110677	N	43	37	80	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

2018	4	NAY180401439000	Proyecto de inversión	3,378,654.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378654.64, modificado:3378654.64}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PINABETE - 367739	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	367739	S	43	37	80	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401480277	Proyecto de inversión	3,105,617.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105617.4, modificado:3105617.4}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 426135	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	426135	S	12	8	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401438976	Proyecto de inversión	1,479,299.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479299.44, modificado:1479299.44}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA MÉXICO - 367538	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	367538	S	5	5	10	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401479902	Proyecto de inversión	1,730,145.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730145.25, modificado:1730145.25}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA - 425748	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	425748	S	56	61	117	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401480037	Proyecto de inversión	1,007,526.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007526.25, modificado:1007526.25}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS - 425873	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	425873	S	47	42	89	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401480082	Proyecto de inversión	1,298,256.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298256.25, modificado:1298256.25}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE - 425924	19:La Yesca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	425924	S	7	12	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401438910	Proyecto de inversión	961,060.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961060.49, modificado:961060.49}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 367212	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	367212	S	4	4	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
2018	4	NAY180401438939	Proyecto de inversión	999,652.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999652.72, modificado:999652.72}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 367310	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	367310	S	4	4	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1

2018	4	NAY180401438948	Proyecto de inversión	2,221,268.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221268.37, modificado:2221268.37}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 367370	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	367370	S	6	6	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
2018	4	NAY180401433848	Proyecto de inversión	1,007,372.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007372.38, modificado:1007372.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO QUINCE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 336088	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	336088	S	1154	1101	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401433854	Proyecto de inversión	1,031,695.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031695.17, modificado:1031695.17}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTEN EMSAD GUADALUPE OCOTÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADAL - 336125	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	336125	S	536	515	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401433860	Proyecto de inversión	1,043,410.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043410.51, modificado:1043410.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTEN EMSAD HUAJIMIC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 336166	19:La Yesca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	336166	S	501	527		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401433891	Proyecto de inversión	1,039,116.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039116.3, modificado:1039116.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 336325	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	336325	S	324	356	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2018	4	NAY180401480865	Proyecto de inversión	411,257.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411257.48, modificado:411258.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 426700	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	426700	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:VILLA , 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-104.01330502, lat:21.31809931}}	22-03-2018	22-07-2018	2,578,942.09	2,578,942.09	2,578,942.09	2,578,942.09	2,578,942.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-AYS-003/2018-A, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2578942.09, importe_modificado:2578942.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1479478/proyecto_INICIO, 1479478/proyecto_FIN, 1479478/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, lon:-103.9073152, lat:21.43075959}}	20-11-2018	31-12-2018	2,844,527.95	2,844,527.95	1,295,533.19	1,295,533.19	1,295,533.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-AYS-023/2018, contratista:ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2844527.95, importe_modificado:2844527.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1479769/proyecto_PROCESO, 1479769/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:157, direccion:RANCHERIA , 63587 EL PINOLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PINOLE, lon:-103.81681038, lat:21.4429965}}	20-11-2018	31-12-2018	2,952,125.14	2,952,125.14	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-AYS-027/2018, contratista:CONSTRUCTORA WISER S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2952125.14, importe_modificado:2952125.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1479829/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	01-02-2018	31-12-2018	472,477.50	472,477.50	471,534.83	471,534.83	471,534.83	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-IND-001/2018, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:472477.5, importe_modificado:471534.83}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1197690/proyecto_PROCESO, 1197690/proyecto_INICIO, 1197690/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	01-10-2018	31-12-2018	69,478.66	57,791.55	57,791.55	57,791.55	57,791.55	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-PRODIM-018-B/2018, contratista:C. ANDRES JOEL FLORES AZCARA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:57791.55, importe_modificado:57791.55}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1457026/proyecto_FIN, 1457026/proyecto_PROCESO, 1457026/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	01-10-2018	31-12-2018	207,879.55	219,566.66	219,555.05	219,555.05	219,555.05	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-PRODIM-018-A/2018, contratista:SERVICEN S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:219566.66, importe_modificado:219555.05}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1457095/proyecto_INICIO, 1457095/proyecto_FIN, 1457095/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHO , 00000 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A EL CARRIZAL, lon:-104.3926001, lat:21.45103805}}	08-03-2018	07-04-2018	315,458.25	315,458.25	315,458.25	315,458.25	315,458.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-002/2018, contratista:C. CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:315458.25, importe_modificado:}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-002/2018, contratista:C. CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:315458.25, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:441, direccion:RANCHO , 00000 EL FORTÍN, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE LAS JARAS A EL FORTIN MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.3630897, lat:21.49592982}}	07-06-2018	13-07-2018	681,309.84	681,309.84	681,309.84	681,309.84	681,309.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2018, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:681309.84, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1244528/proyecto_INICIO, 1244528/proyecto_FIN, 1244528/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.34111105, lat:21.41035251}}	07-06-2018	13-07-2018	611,787.96	611,787.96	611,787.96	611,787.96	611,787.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1233575.91, importe_modificado:1233575.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.5}}	{1433769/proyecto_FIN, 1433769/proyecto_PROCESO, 1433769/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.28878873, lat:21.300316}}	07-06-2018	13-07-2018	611,787.95	611,787.95	611,787.95	611,787.95	611,787.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1233575.91, importe_modificado:1233575.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.5}}	{1433766/proyecto_INICIO, 1433766/proyecto_PROCESO, 1433766/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:PUEBLO , 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE AMATLÁN DE JORA A PLAN DEL MUERTO MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT, lon:-104.1330732, lat:21.39021389}}	07-06-2018	13-07-2018	1,412,829.46	1,412,829.46	1,412,829.46	1,412,829.46	1,412,829.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2018, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1412829.46, importe_modificado:}}	{1244474/proyecto_INICIO, 1244474/proyecto_PROCESO, 1244474/proyecto_FIN}	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHO , 00000 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CRUCERO DE CARRIZAL A LA MANGA LARGA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT, lon:-104.3916634, lat:21.45192802}}	07-06-2018	13-07-2018	1,273,711.77	1,273,711.77	1,273,711.77	1,273,711.77	1,273,711.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1273711.77, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1244531/proyecto_INICIO, 1244531/proyecto_FIN, 1244531/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:157, direccion:RANCHERIA , 63587 EL PINOLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL PINOLE LA HERMANDAD DEL TRAMO DEL KILÓMETRO CERO AL QUINCE, lon:-103.81658501, lat:21.44421482}}	15-11-2018	15-12-2018	877,569.25	877,569.25	877,569.25	877,569.25	877,569.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-URB-016/2018, contratista:C. JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:877569.25, importe_modificado:877569.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1438541/proyecto_PROCESO, 1438541/proyecto_INICIO, 1438541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:RANCHERIA , 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.24341097, lat:21.25135406}}	27-04-2018	22-07-2018	1,040,000.00	953,201.49	953,201.49	953,201.49	953,201.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R06-YESCA-VIV-004/2018, contratista:VOHNUNG S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:953201.49, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1436077/proyecto_INICIO, 1436077/proyecto_FIN, 1436077/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:RANCHO , 00000 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, lon:-104.2433788, lat:21.25132906}}	09-05-2018	09-07-2018	2,260,659.81	2,260,659.81	2,260,659.81	2,260,659.81	2,260,659.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-005/2018, contratista:LUIS ALONSO GONZALEZ ROMANO , convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2027236.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1244534/proyecto_INICIO, 1244534/proyecto_PROCESO, 1244534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:555, direccion:RANCHERIA , 00000 EL PINABETE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PINABETE, lon:-104.19129006, lat:21.29784805}}	15-11-2018	29-12-2018	3,378,654.64	3,378,654.64	1,923,201.32	1,923,201.32	1,923,201.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-020/2018, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3378654.64, importe_modificado:3378654.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	{1439000/proyecto_INICIO, 1439000/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:175, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN ANTONIO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-104.07448951, lat:21.63730584}}	01-11-2018	31-12-2018	3,105,617.40	3,105,617.40	1,086,966.08	1,086,966.08	1,086,966.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-021/2018, contratista:C. BEATRIZ ADRIANA ZAVALA LOPEZ, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3105617.4, importe_modificado:3105617.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1480277/proyecto_PROCESO, 1480277/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO COLONIA MÉXICO, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA MÉXICO, lon:-104.07689802, lat:21.70489619}}	15-11-2018	29-12-2018	1,479,299.44	1,479,299.44	458,582.82	458,582.82	458,582.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-022/2018, contratista:C. BEATRIZ ADRIANA ZAVALA LOPEZ, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1479299.44, importe_modificado:1479299.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	{1438976/proyecto_PROCESO, 1438976/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:RANCHERIA , 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, lon:-104.07649407, lat:21.49284889}}	01-11-2018	31-12-2018	1,730,145.25	1,730,145.25	1,034,693.83	1,034,693.83	1,034,693.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-026/2018, contratista:C. CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1730145.25, importe_modificado:1730145.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	{1479902/proyecto_PROCESO, 1479902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:141, direccion:RANCHERIA , 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, lon:-104.21369851, lat:21.23047806}}	01-11-2018	31-12-2018	1,007,526.25	1,007,526.25	668,392.19	668,392.19	668,392.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-024/2018, contratista:C. LUIS ALONSO GONZALEZ ROMANO, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1007526.25, importe_modificado:1007526.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	{1480037/proyecto_PROCESO, 1480037/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:RANCHERIA , 00000 EL GIGANTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE, lon:-104.07457726, lat:21.46715381}}	01-11-2018	31-12-2018	1,298,256.25	1,298,256.25	853,823.65	853,823.65	853,823.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-025/2018, contratista:C. LUIS ALONSO GONZALEZ ROMANO, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1298256.25, importe_modificado:1298256.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	{1480082/proyecto_PROCESO, 1480082/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:PUEBLO , 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA, lon:-104.13682867, lat:21.38849563}}	15-11-2018	29-12-2018	961,060.49	961,060.49	288,318.15	288,318.15	288,318.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-018/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIPSA, S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:961060.49, importe_modificado:961060.49}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1438910/proyecto_PROCESO, 1438910/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:VILLA , 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-104.01307971, lat:21.31847911}}	15-11-2018	29-12-2018	999,652.72	999,652.72	299,895.82	299,895.82	299,895.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-019/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIPSA, S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:999652.72, importe_modificado:999652.72}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1438939/proyecto_INICIO, 1438939/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, lon:-103.90992788, lat:21.43011183}}	15-11-2018	29-12-2018	2,221,268.37	2,221,268.37	1,045,302.73	1,045,302.73	1,045,302.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-VIV-028/2018, contratista:C. JOSÉ GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2221268.37, importe_modificado:2221268.37}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1438948/proyecto_PROCESO, 1438948/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO , 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA PREPARATORIA NÚMERO QUINCE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, lon:-104.07868973, lat:21.69889523}}	25-09-2018	25-11-2018	1,007,372.38	1,007,372.38	1,007,372.38	1,007,372.38	1,007,372.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ED-011/2018, contratista:C. ERIKA CELINA ANDRADE GODINEZ, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1039063.72, importe_modificado:1007372.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1433848/proyecto_INICIO, 1433848/proyecto_FIN, 1433848/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO , 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTEN EMSAD GUADALUPE OCOTÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, lon:-104.34872178, lat:21.89563771}}	25-09-2018	25-11-2018	1,031,695.17	1,031,695.17	1,031,695.17	1,031,695.17	1,031,695.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ED-012/2018, contratista:VARGAS C&I ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1038247.65, importe_modificado:1031695.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1433854/proyecto_INICIO, 1433854/proyecto_FIN, 1433854/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE COAHUILA PUEBLO , 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTEN EMSAD HUAJIMIC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, lon:-104.31298475, lat:21.6845603}}	25-09-2018	25-11-2018	1,043,410.51	1,043,410.51	613,844.08	613,844.08	613,844.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ED-013/2018, contratista:C. JAVIER ROSANO CARBAJAL, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1043410.51, importe_modificado:1043410.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1433860/proyecto_INICIO, 1433860/proyecto_FIN, 1433860/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO , lon:-103.91041717, lat:21.428108}}	26-09-2018	26-11-2018	1,039,116.30	1,039,116.30	980,105.23	980,105.23	980,105.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ED-014/2018, contratista:C. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1039116.3, importe_modificado:1039116.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1433891/proyecto_PROCESO, 1433891/proyecto_INICIO, 1433891/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO , 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE COAHUILA, CALLE JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, lon:-104.3157957, lat:21.68520334}}	01-11-2018	31-12-2018	411,258.16	411,258.16	174,000.00	174,000.00	174,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-029/2018, contratista:C. JOSÉ GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:411258.16, importe_modificado:411258.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	{1480865/proyecto_PROCESO, 1480865/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
 CUARTO TRIMESTRE
 EJERCICIO 2018

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	NAY180401436077	Proyecto de inversión	4,099,977.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953201.49, modificado:953201.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336205.19, modificado:3336205.19}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476600.74, modificado:476600.74}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL M - 349065	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	18/01/0002/2018	5	43	37	80	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:RANCHERIA , 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.24341097, lat:21.25135406}}	27-04-2018	22-07-2018	3,640,000.00	3,336,205.19	2,670,175.70	2,670,175.70	2,670,175.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R06-YESCA-VIV-004/2018, contratista:VOHNUNG S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2670175.7, importe_modificado:}}	{meta1: {avance:0.85}}	{1436077/proyecto_INICIO, 1436077/proyecto_FIN, 1436077/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
 CUARTO TRIMESTRE
 EJERCICIO 2018

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	NAY180301384246	Proyecto de inversión	1,186,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186800.0, modificado:1186800.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	2018-AYTO_19-MAY-045-0464	S	49	54	103	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}	
2018	4	NAY180301384260	Proyecto de inversión	3,461,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461500.0, modificado:3461500.0}}	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	2018-AYTO_19-MAY-044-0463	S	536	515	1061	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	
2018	4	NAY180301384296	Proyecto de inversión	2,967,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE DE ESTRUCTURA DE FIERRO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT.	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	2018-AYTO_19-MAY-048-0465	S	107	101	208	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:20 de Noviembre 46, Barrio del Centro, Del Centro, Nay., México, lon:-104.00975704, lat:21.31888161}}	15-09-2018	31-12-2018	1,186,800.00	1,162,715.49	588,111.97	588,111.97	588,111.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R23-YESCA-SC-017/2018, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1162715.49, importe_modificado:1162715.49}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1700.0}}	{1384246/proyecto_INICIO, 1384246/proyecto_FIN, 1384246/proyecto_PROCESO, 1384246/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:20 de Noviembre 46, Barrio del Centro, Del Centro, Nay., México, lon:-104.00975704, lat:21.3188866}}	15-09-2018	31-12-2018	3,461,500.00	3,403,075.53	1,253,461.20	1,253,461.20	1,253,461.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R23-YESCA-URB-018/2018, contratista:C. JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3403075.53, importe_modificado:3403074.53}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{1384260/proyecto_INICIO, 1384260/proyecto_FIN, 1384260/proyecto_PROCESO, 1384260/proyecto_INICIO, 1384260/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:20 de Noviembre 46, Barrio del Centro, Del Centro, Nay., México, lon:-104.00971413, lat:21.31888161}}	15-09-2018	31-12-2018	2,967,000.00	2,904,730.68	605,570.26	605,570.26	605,570.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R23-YESCA-SC-019/2018, contratista:C. JOSÉ GUADALUPE CASILLAS ALCÁNTAR, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2904730.68, importe_modificado:2904730.68}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.9}}	{1384296/proyecto_INICIO, 1384296/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
 CUARTO TRIMESTRE
 EJERCICIO 2018

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	NAY180401436077	Proyecto de inversión	4,099,977.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953201.49, modificado:953201.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:s, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336205.19, modificado:3336205.19}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476600.74, modificado:476600.74}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL M - 349065	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	349065	S	43	37	80	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	
2018	4	NAY18180201106092	Proyecto de inversión	2,367,714.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412829.46, modificado:1420628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941886.3, modificado:1420628.0}}	Rehabilitación De Camino Rural De Amatlán De Jora A Plan Del Muerto Municipio De La Yesca Nayarit - 111025	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	111025	S				160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	4	NAY180401433769	Proyecto de inversión	1,026,142.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407858.63, modificado:407858.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611787.96, modificado:611787.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 335410	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	335410	S				160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}}
2018	4	NAY180401433766	Proyecto de inversión	1,026,142.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407858.63, modificado:407858.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611787.96, modificado:611787.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 335351	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	335351	S				160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}}
2018	4	NAY18180201106149	Proyecto de inversión	2,139,999.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273711.77, modificado:1283999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849141.18, modificado:1283999.0}}	Rehabilitación De Camino Rural De Crucero De Carrizal A La Manga Larga Municipio De La Yesca Nayarit - 111110	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	111110	S				160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	4	NAY18180201106146	Proyecto de inversión	1,148,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681309.84, modificado:688800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454206.56, modificado:688800.0}}	Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Las Jaras A El Fortin Municipio De La Yesca Nayarit - 110824	19:La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	110824	S				160	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:RANCHERIA , 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.24341097, lat:21.25135406}}	27-04-2018	22-07-2018	520,000.00	476,600.74	476,600.74	476,600.74	476,600.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R06-YESCA-VIV-004/2018, contratista:VOHNUNG S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:953201.49, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:40.0}}	{1436077/proyecto_INICIO, 1436077/proyecto_FIN, 1436077/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:PUEBLO , 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE AMATLÁN DE JORA A PLAN DEL MUERTO MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT, lon:-104.1330732, lat:21.39021389}}	07-06-2018	13-07-2018	947,086.00	941,886.30	941,886.30	941,886.30	941,886.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2018, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1412829.46, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1244474/proyecto_INICIO, 1244474/proyecto_PROCESO, 1244474/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.34111105, lat:21.41035251}}	07-06-2018	13-07-2018	410,457.00	407,858.64	407,858.64	407,858.64	407,858.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1233575.91, importe_modificado:1233575.91}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:17.5}}	{1433769/proyecto_FIN, 1433769/proyecto_PROCESO, 1433769/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.28878873, lat:21.300316}}	07-06-2018	13-07-2018	410,457.00	407,858.63	407,858.63	407,858.63	407,858.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1233575.91, importe_modificado:1233575.91}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:17.5}}	{1433766/proyecto_INICIO, 1433766/proyecto_PROCESO, 1433766/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHO , 00000 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CRUCERO DE CARRIZAL A LA MANGA LARGA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT, lon:-104.3916634, lat:21.45192802}}	07-06-2018	13-07-2018	856,000.00	849,141.18	849,141.18	849,141.18	849,141.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1273711.77, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1244531/proyecto_INICIO, 1244531/proyecto_FIN, 1244531/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:441, direccion:RANCHO , 00000 EL FORTÍN, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE LAS JARAS A EL FORTIN MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.3630897, lat:21.49592982}}	07-06-2018	13-07-2018	459,200.00	454,206.56	454,206.56	454,206.56	454,206.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2018, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:681309.84, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1244528/proyecto_INICIO, 1244528/proyecto_FIN, 1244528/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2018

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2018	4	4	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2018	4	4	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2018	4	4	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133336	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	100		100		50	200	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		42.9	42.9	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		100	N/D	Validado