



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 RESUMEN POR PROGRAMA

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

PROGRAMA	NUM. DE OBRAS	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTERIAL					SALDOS								
		MUNICIPAL		BENEFIC	GROS (CUB. DE OBRAS)	MUNICIPAL		BENEFIC	GROS (CUB. DE OBRAS)	MUNICIPAL		BENEFIC	GROS (CUB. DE OBRAS)						
		DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33								
URBANIZACION-CAMINOS RURALES	8		14,333,747.79				14,309,404.48									24,343.31			24,343.31
URBANIZACION-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	1		1,448,066.14				0.00			0.00						1,448,066.14			1,448,066.14
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO- TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	2		2,357,530.96				0.00			0.00						2,357,530.96			2,357,530.96
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO- AULAS	1		1,230,626.32				0.00			0.00						1,230,626.32			1,230,626.32
SUMA DE HOJA	12	0.00	19,369,971.21	0.00	0.00	19,369,971.21	0.00	14,309,404.48	0.00	0.00	14,309,404.48	0.00	5,060,566.73	0.00	0.00	5,060,566.73			5,060,566.73
SUBTOTAL	12	0.00	19,369,971.21	0.00	0.00	19,369,971.21	0.00	14,309,404.48	0.00	0.00	14,309,404.48	0.00	5,060,566.73	0.00	0.00	5,060,566.73			5,060,566.73
TOTAL	12	0.00	19,369,971.21	0.00	0.00	19,369,971.21	0.00	14,309,404.48	0.00	0.00	14,309,404.48	0.00	5,060,566.73	0.00	0.00	5,060,566.73			5,060,566.73

ARG. JORGE ADRIAN HERNANDEZ PEREZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS



C. IGNACIO FLORES MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO 2020

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URBANIZACIÓN-CAMINOS RURALES		01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020																		HOJA 1 DE 1										
CÓDIGO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	LOCALIDAD	NÚMERO DE OBRAS APROB.	ESTADO	FECHA DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				CANTIDAD			MÉTRICO TOTAL			OBSERVACIONES									
					INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	DE	DE		DE								
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-001/2020	C	28-mar-20	11-may-20		2,449,056.68			2,449,056.68		2,443,668.06			2,443,668.06		5,388.62			5,388.62	100	100	KM	20	20				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE PRESA HIDROELECTRICA LA YESCA A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNANDEZ	EL SAUZ DE LOS HERNANDEZ	DOP-MUN-19-FISM-002/2020	C	28-mar-20	11-may-20		1,334,824.91			1,334,824.91		1,331,523.10			1,331,523.10		3,301.81			3,301.81	100	100	KM	9.6	9.6				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-003/2020	C	15-abr-20	15-jun-20		950,347.39			950,347.39		946,252.19			946,252.19		4,095.20			4,095.20	100	100	KM	8.8	8.8				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE TORTUGAS, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO	PLAN DEL MUERTO	DOP-MUN-19-FISM-005/2020	C	15-abr-20	15-jun-20		2,300,129.08			2,300,129.08		2,297,011.40			2,297,011.40		3,117.68			3,117.68	100	100	KM	16	16				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE HUAJIMIC A LA PRESA DEL CAJÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC	HUAJIMIC	DOP-MUN-19-FISM-007/2020	C	15-abr-20	15-jun-20		2,300,306.65			2,300,306.65		2,297,139.64			2,297,139.64		3,167.01			3,167.01	100	100	KM	27.5	27.5				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN	GUADALUPE OCOTAN	DOP-MUN-19-FISM-009/2020	C	15-abr-20	15-jun-20		1,601,187.44			1,601,187.44		1,598,076.77			1,598,076.77		3,110.67			3,110.67	100	100	KM	22.5	22.5				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CRUCERO DE LA BARRANCA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	LA CIENEGA	DOP-MUN-19-FISM-008/2020	C	15-abr-20	15-jun-20		1,849,928.10			1,849,928.10		1,848,934.67			1,848,934.67		993.43			993.43	100	100	KM	20.5	20.5				
S/N	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO	CORTAPICO	DOP-MUN-19-FISM-004/2020	C	15-abr-20	15-jun-20		1,547,967.54			1,547,967.54		1,546,798.65			1,546,798.65		1,168.89			1,168.89	100	100	KM	4.4	4.4				
SUMA DE LA HOJA							0.00	14,333,747.79	0.00	0.00	14,333,747.79	0.00	14,309,404.48	0.00	0.00	14,309,404.48	0.00	24,343.31	0.00	0.00	24,343.31									
SUBTOTAL																														
TOTAL							0.00	14,333,747.79	0.00	0.00	14,333,747.79	0.00	14,309,404.48	0.00	0.00	14,309,404.48	0.00	24,343.31	0.00	0.00	24,343.31									


 DR. JORGE ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA YESCA, NAY.
2017 - 2021
DIRECCION DE OBRAS,
DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS PÚBLICOS



C. IGNACIO FLORES MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT.
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO 2020

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	MOD. DE OBRA	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA					VALORES					METAS TOTALES		OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	FEDERAL	OTROS (CONTRATOS, etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	FEDERAL	OTROS (CONTRATOS, etc.)	TOTAL	ABORDADA	REMANENTE	REMANENTE	TOTAL	PROYECTADA	REALIZADA	DE PROY.	DEL ALCANCE DE PROY.										
S/N		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y VADO EN EL CARRIZAL		EL CARRIZAL					1,448,066.14			1,448,066.14	0.00			0.00			1,448,066.14				1,448,066.14	0	0	M2	14175	0					
SUMA DE LA HOJA																																	
SUBTOTAL								0.00	1,448,066.14	0.00	0.00	1,448,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,066.14	0.00	0.00	1,448,066.14												
TOTAL								0.00	1,448,066.14	0.00	0.00	1,448,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,066.14	0.00	0.00	1,448,066.14												


 DR. JORGE ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS




 C. IGNACIO FLORES MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO 2020

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020																		HOJA 1 DE 1								
NO. DE OBRA	SUB OBRA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE OBTIENE	LOCALIDAD	NO. OBRO	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INVERSIÓN ANTERIOR			INVERSIÓN REGISTRADA					TOTAL	SALIDAS			AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD DE BIENES	METAS DEL PROYECTO		OBSERVACIONES				
								MUNICIPAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	FEDERAL		OTROS	MUNICIPAL	FEDERAL			OTROS	DE		DEL			
S/N		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LOZADA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO					1,004,153.15			1,004,153.15									0	0	M2	359.04	0				
S/N		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN					1,353,377.81			1,353,377.81									0	0	M2	722.4	0				
SUMA DE LA HOJA								0.00	2,357,530.96	0.00	0.00	2,357,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUBTOTAL								0.00	2,357,530.96	0.00	0.00	2,357,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL								0.00	2,357,530.96	0.00	0.00	2,357,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							


DR. JORGE ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS




C. IGNACIO FLORES MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO 2020

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- AULAS		01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020																				HOJA 1 DE 1													
CÓDIGO DE OBRA	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	UNIDAD	NÚMERO DE OBRA	MAY. EJEC.	FECHA DE		DIRECCIÓN DE OBRAS					MUNICIPIO					ESTADOS UNIDOS MEXICANOS					MONTOS			MONTOS									
						INICIO	TERMINO	DIRECCIÓN	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA	SECRETARÍA		
								INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES					
								DIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA	INDIRECTA				
S/N		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 00 X 8 00 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL	EL PINAL																																
SUMA DE LA HOJA								0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	1,230,626.32											
SUBTOTAL								0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	1,230,626.32											
TOTAL								0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,626.32	0.00	0.00	1,230,626.32											

Jorge Adrian Hernandez Perez
 DR. JORGE ADRIAN HERNANDEZ PEREZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS



Ignacio Flores Medina

C. IGNACIO FLORES MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL