




**H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**RESÚMEN POR PROGRAMA**

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMA	NÚM. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CAMINOS	38		36,306,147.49			36,306,147.49		0.00			0.00		36,306,147.49			36,306,147.49
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)	1		1,130,304.00			1,130,304.00		0.00			0.00		1,130,304.00			1,130,304.00
<b>SUMA DE HOJA</b>	<b>39</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>
<b>SUBTOTAL</b>																
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,436,451.49</b>

  
  
**ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ**  
 2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
  
**CAREYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ**  
 2022 - 2024  
**PRESIDENCIA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**







**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**  
**H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE


01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 02 DE 05

PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CAMINOS	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
					INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
					DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33																								
11	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA	AMATLAN DE JORA	DOP-MUN-19-FAISMUN-017/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		274,934.85				274,934.85		0.00			0.00			274,934.85			274,934.85	-	100	KM	3.00	3.00				
12	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA	AMATLAN DE JORA	DOP-MUN-19-FAISMUN-027/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		740,629.14				740,629.14		0.00			0.00			740,629.14			740,629.14	-	100	KM	8.00	8.00				
13	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO	SAN PELAYO	DOP-MUN-19-FAISMUN-022/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		2,366,552.89				2,366,552.89		0.00			0.00			2,366,552.89			2,366,552.89	-	100	KM	28.00	28.00				
14	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL	EL PINAL	DOP-MUN-19-FAISMUN-026/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		720,773.89				720,773.89		0.00			0.00			720,773.89			720,773.89	-	100	KM	18.00	18.00				
15	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO	EL RANCHITO	DOP-MUN-19-FAISMUN-021/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		131,546.09				131,546.09		0.00			0.00			131,546.09			131,546.09	-	100	KM	2.80	2.80				
16	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO	EL RANCHITO	DOP-MUN-19-FAISMUN-031/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		155,869.78				155,869.78		0.00			0.00			155,869.78			155,869.78	-	100	KM	3.00	3.00				
17	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FAISMUN-029/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,243,128.15				1,243,128.15		0.00			0.00			1,243,128.15			1,243,128.15	-	100	KM	15.00	15.00				
18	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FAISMUN-030/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,456,296.25				1,456,296.25		0.00			0.00			1,456,296.25			1,456,296.25	-	100	KM	17.00	17.00				
SUMA DE LA HOJA							0.00	7,089,731.04	0.00	0.00	7,089,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089,731.04	0.00	0.00	7,089,731.04									
SUBTOTAL																																
TOTAL							0.00	16,367,595.47	0.00	0.00	16,367,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367,595.47	0.00	0.00	16,367,595.47							

  
  
**LA YESCA, NAY.**  
**2022 - 2024**  
**ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**LA YESCA, NAY.**  
**2022 - 2024**  
**PRESIDENCIA**

  
**C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**  
**H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 03 DE 05

PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CAMINOS	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINAN.	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
					INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.			ALCANZADAS PROY.											
					DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	( Cred. Int. etc. )	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	( Cred. Int. etc. )	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	( Cred. Int. etc. )															
19	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DOP-MUN-19-FAISMUN-001/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		324,579.84				324,579.84		0.00			0.00		324,579.84				-	100	KM	7.00	7.00				
20	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA	LA MANGA LARGA	DOP-MUN-19-FAISMUN-006/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,182,430.37				1,182,430.37		0.00			0.00		1,182,430.37				-	100	KM	26.00	26.00				
21	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS	LAS JARAS	DOP-MUN-19-FAISMUN-012/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,176,438.02				1,176,438.02		0.00			0.00		1,176,438.02				-	100	KM	16.00	16.00				
22	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	LA CIENEGA	DOP-MUN-19-FAISMUN-013/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		955,860.49				955,860.49		0.00			0.00		955,860.49				-	100	KM	16.00	16.00				
23	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA	LA PLAYA	DOP-MUN-19-FAISMUN-014/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		554,915.92				554,915.92		0.00			0.00		554,915.92				-	100	KM	11.00	11.00				
24	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL HÚMEDO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD (LÍMITES CON EL ESTADO DE JALISCO) EN LA LOCALIDAD DE POPOTA	POPOTA	DOP-MUN-19-FAISMUN-024/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,225,826.29				1,225,826.29		0.00			0.00		1,225,826.29				-	100	KM	30.00	30.00				
25	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO	CORTAPICO	DOP-MUN-19-FAISMUN-025/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		143,388.76				143,388.76		0.00			0.00		143,388.76				-	100	KM	2.00	2.00				
26	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE CORTAPICO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FAISMUN-018/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,968,378.57				1,968,378.57		0.00			0.00		1,968,378.57				-	100	KM	27.00	27.00				
SUMA DE LA HOJA							0.00	7,531,818.26	0.00	0.00	7,531,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531,818.26	0.00	0.00	7,531,818.26									
SUBTOTAL																															
TOTAL							0.00	23,899,413.73	0.00	0.00	23,899,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,899,413.73	0.00	0.00	23,899,413.73							

  
**ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**2022 - 2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**LA YESCA, NAY.**  
**2022 - 2024**  
**PRESIDENCIA**

  
**C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**





**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**  
**H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 04 DE 05

PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CAMINOS

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FÍSICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.									
				DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	(Cred. Int. etc.)	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	(Cred. Int. etc.)	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	(Cred. Int. etc.)											
27 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO A LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN	PUENTE DE CAMOTLAN	DOP-MUN-19-FAISMUN-015/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		4,856,816.27			4,856,816.27		0.00		0.00	4,856,816.27			4,856,816.27	-	100	KM	63.00	63.00			
28 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FAISMUN-019/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		430,166.28			430,166.28		0.00		0.00	430,166.28			430,166.28	-	100	KM	7.00	7.00			
29 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	EL TRAPICHE	DOP-MUN-19-FAISMUN-023/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		1,004,998.02			1,004,998.02		0.00		0.00	1,004,998.02			1,004,998.02	-	100	KM	12.00	12.00			
30 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CIMIENTOS A LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS	CIMIENTOS	DOP-MUN-19-FAISMUN-034/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		280,163.90			280,163.90		0.00		0.00	280,163.90			280,163.90	-	100	KM	10.00	10.00			
31 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FAISMUN-028/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		810,408.48			810,408.48		0.00		0.00	810,408.48			810,408.48	-	100	KM	9.00	9.00			
32 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL PINITO (EL PINO)	EL PINITO (EL PINO)	DOP-MUN-19-FAISMUN-020/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		250,413.53			250,413.53		0.00		0.00	250,413.53			250,413.53	-	100	KM	9.00	9.00			
33 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS	LAS SALVIAS	DOP-MUN-19-FAISMUN-032/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		405,204.24			405,204.24		0.00		0.00	405,204.24			405,204.24	-	100	KM	4.50	4.50			
34 REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ	EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ	DOP-MUN-19-FAISMUN-033/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		169,377.48			169,377.48		0.00		0.00	169,377.48			169,377.48	-	100	KM	3.60	3.60			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,207,548.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,207,548.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,207,548.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,207,548.20</b>							
<b>SUBTOTAL</b>																										
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>	<b>32,106,961.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,106,961.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,106,961.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,106,961.93</b>						

  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**LA YESCA, NAY.**  
**ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ 2022 - 2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**LA YESCA, NAY.**  
**2022 - 2024**  
**PRESIDENCIA**  
  
**C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)  
EJERCICIO 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 HOJA 05 DE 06

PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CAMINOS	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES											
					INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINAN.		% AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.							
							DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										DIRECTA	RAMO 33					
35	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE	EL TIGRE	DOP-MUN-19-FAISMUN-035/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		403,768.07					403,768.07	0.00				0.00			403,768.07				403,768.07	-	100	KM	6.70	6.70				
36	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO	MECATILLO	DOP-MUN-19-FAISMUN-036/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		931,576.15					931,576.15	0.00				0.00			931,576.15				931,576.15	-	100	KM	16.50	16.50				
37	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICO A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	EL TRAPICHE	DOP-MUN-19-FAISMUN-038/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		2,538,416.33					2,538,416.33	0.00				0.00			2,538,416.33				2,538,416.33	-	100	KM	30.00	30.00				
38	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	EL IZOTE	DOP-MUN-19-FAISMUN-037/2023	C	17-abr-23	25-jun-23		325,425.01					325,425.01	0.00				0.00			325,425.01				325,425.01	-	100	KM	5.40	5.40				
SUMA DE LA HOJA							0.00	4,199,185.56	0.00	0.00	4,199,185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,185.56				4,199,185.56									
SUBTOTAL																																		
TOTAL							0.00	36,306,147.49	0.00	0.00	36,306,147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,306,147.49				36,306,147.49							

LA YESCA, NAY.  
2022 - 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LA YESCA, NAY.  
2022 - 2024  
PRESIDENCIA

C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**  
**H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**


INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 1

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
1 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FAISMUN-039/2023	C	17-jul-23	17-ago-23		1,130,304.00					1,130,304.00		0.00					1,130,304.00			1,130,304.00	0	0	LOTE	1	0	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
SUMA DE LA HOJA																														
SUBTOTAL																														
TOTAL						0.00	1,130,304.00	0.00	0.00	1,130,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,304.00	0.00	0.00	1,130,304.00						

  
 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ 2024  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
 C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LA YESCA, NAY.  
 2022 - 2024  
 PRESIDENCIA