




H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RESÚMEN POR PROGRAMA

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

PROGRAMA	NÚM. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
RUBRO: URBANIZACIÓN-PAVIMENTACIÓN	3		29,660,636.28			29,660,636.28		21,941,543.21			21,941,543.21		7,719,093.07			7,719,093.07
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO-CANCHA DEPORTIVA	2		1,021,173.33			1,021,173.33		1,011,062.19			1,011,062.19		10,111.14			10,111.14
RUBRO: AGUA POTABLE	3		2,878,449.82			2,878,449.82		0.00		0.00			2,878,449.82			2,878,449.82
RUBRO: URBANIZACIÓN-TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	1		3,717,297.57			3,717,297.57		1,855,742.87			1,855,742.87		1,861,554.70			1,861,554.70
RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	1		4,940,001.52			4,940,001.52		0.00		0.00			4,940,001.52			4,940,001.52
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)	1		1,133,400.00			1,133,400.00		0.00		0.00			1,133,400.00			1,133,400.00
SUMA DE HOJA	11	0.00	43,350,958.52	0.00	0.00	43,350,958.52	0.00	24,808,348.27	0.00	0.00	24,808,348.27	0.00	18,542,610.25	0.00	0.00	18,542,610.25
SUBTOTAL																
TOTAL	11	0.00	43,350,958.52	0.00	0.00	43,350,958.52	0.00	24,808,348.27	0.00	0.00	24,808,348.27	0.00	18,542,610.25	0.00	0.00	18,542,610.25


 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2024

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01

RUBRO: URBANIZACIÓN-PAVIMENTACIÓN		01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01																												
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL		% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS				
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC	HUAJIMIC	DOP-MUN-19-FAISMUN-003/2024	C	19-abr-24	18-may-24		4,662,659.45				4,662,659.45		4,501,838.46				4,501,838.46		160,820.99			160,820.99	100	100	M2	2,010.00	2,010.00		
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FAISMUN-004/2024	C	20-may-24	18-jul-24		13,699,977.66				13,699,977.66		9,748,776.30				9,748,776.30		3,951,201.36			3,951,201.36	70	95	M2	10,642.00	10,100.00		
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FAISMUN-008/2024	C	20-may-24	18-jul-24		11,297,999.17				11,297,999.17		7,690,928.45				7,690,928.45		3,607,070.72			3,607,070.72	70	80	M2	5,360.00	4,280.00		
SUMA DE LA HOJA								29,660,636.28	0.00	0.00		29,660,636.28	0.00	21,941,543.21	0.00	0.00		21,941,543.21	0.00	7,719,093.07	0.00	0.00	7,719,093.07							
SUBTOTAL																														
TOTAL								29,660,636.28	0.00	0.00		29,660,636.28	0.00	21,941,543.21	0.00	0.00		21,941,543.21	0.00	7,719,093.07	0.00	0.00	7,719,093.07							


 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2024

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO-CANCHA DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL				MUNICIPAL				MUNICIPAL				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS							
						DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33						BENEF.		OTROS	TOTAL			
1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	DOP-MUN-19-FAISMUN-001/2024	C	09-may-24	07-jun-24		500,703.24				500,703.24		493,128.40			493,128.40		7,574.84			7,574.84	100	100	M2	226.00	226.00			
2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN	GUADALUPE OCOTÁN	DOP-MUN-19-FAISMUN-002/2024	C	09-may-24	07-jun-24		520,470.09				520,470.09		517,933.79			517,933.79		2,536.30			2,536.30	100	100	M2	272.00	272.00			
SUMA DE LA HOJA						0.00	1,021,173.33	0.00	0.00		1,021,173.33	0.00	1,011,062.19	0.00	0.00	1,011,062.19	0.00	10,111.14	0.00	0.00	10,111.14								
SUBTOTAL																													
TOTAL						0.00	1,021,173.33	0.00	0.00		1,021,173.33	0.00	1,011,062.19	0.00	0.00	1,011,062.19	0.00	10,111.14	0.00	0.00	10,111.14								

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Reyna Lucía de Haro
C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2024

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01

RUBRO: AGUA POTABLE

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL			U. DE M.	DEL PROV.	ALCANZADA				
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
1 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLAN	DOP-MUN-19-FAISMUN-006/2024	C	15-jun-24	15-jul-24		131,586.43									131,586.43							-	0	ML	120.00	0.00		
2 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FAISMUN-007/2024	C	15-jun-24	15-ago-24		1,957,494.99									1,957,494.99							-	0	LOTE	1.00	0.00		
3 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLAN	DOP-MUN-19-FAISMUN-010/2024	C	15-jun-24	15-jul-24		789,368.40									789,368.40							-	0	LOTE	1.00	0.00		
SUMA DE LA HOJA						0.00	2,878,449.82	0.00	0.00	2,878,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,449.82	0.00	0.00	2,878,449.82									
SUBTOTAL																													
TOTAL						0.00	2,878,449.82	0.00	0.00	2,878,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,449.82	0.00	0.00	2,878,449.82									

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2024


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01

RUBRO: URBANIZACIÓN-TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADA \$		
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33											
1 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA	MESA DE CHAPALILLA	DOP-MUN-19-FAISMUN-009/2024	C	22-may-24	05-jul-24		3,717,297.57				3,717,297.57		1,855,742.87				1,855,742.87		1,861,554.70				50	50	M2	612.00	320.00	
SUMA DE LA HOJA						0.00	3,717,297.57	0.00	0.00	3,717,297.57	0.00	1,855,742.87	0.00	0.00	1,855,742.87	0.00	1,861,554.70	0.00	0.00	1,861,554.70								
SUBTOTAL																												
TOTAL						0.00	3,717,297.57	0.00	0.00	3,717,297.57	0.00	1,855,742.87	0.00	0.00	1,855,742.87	0.00	1,861,554.70	0.00	0.00	1,861,554.70								


 ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 C. REYNA LUCÍA DE HARÓ DE LA CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2024

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01

RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES		01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01														METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANTARILLAS				
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL												
				DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33																				
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA																											
1	EQUIPAMIENTO DE 100 PLANTAS ELÉCTRICAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA			DOP-MUN-19-FAISMUN-005/2024	C	15-jun-24	15-ago-24	4,940,001.52				4,940,001.52	0.00				0.00	4,940,001.52				0	0	PIEZA	100.00	0.00	ACCIONES POR LOCALIDAD PALO BLANCO (01), LA TORTUGA (01), EL PUERTO (01), HUAISTA (01), LA HUERTITA DE CEBOLLETAS (01), LA VENADA (04), EL TIGRE DE ARRIBA (03), EL CARPINTERO (BAJO BLANCO), PLATANAR DE LOS LOPEZ, CEBOLLETAS, EI MEZQUITE, LA ESCONDIDA CHICA, EL LIMÓN, SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA, EL PINALILLO, GUAJOTILLO, LA CRUCITA, TATEPUSCO, PICACHOS, PALOS VERDES, CORRAL DE PIEDRA, LA AZALEA, LOS SAUCES, BUENAVISTA, LA HUERTA, OJO DE AGUA, EL PINITO, SAN LUCAS, PUERTO DE LA TINAJA, BANCO DEL VENADO, LA CUEVA, LA MANGA LARGA, GUTIÉRREZ, LA CALERA, ROSA DE CASTILLA, PUERTA DE GUACAMAYA Y EL TORIL
SUMA DE LA HOJA								0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	4,940,001.52					
SUBTOTAL								0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	4,940,001.52					
TOTAL								0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,001.52	0.00	0.00	4,940,001.52					

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Reyna Lucía de Haro
C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2024

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 / HOJA 01 DE 01

PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF)

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS				
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
1	ADQUISICIÓN DE SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FAISMUN-011/2024	C	17-jul-23	17-ago-23		1,133,400.00			1,133,400.00		0.00				0.00			1,133,400.00			0	0	LOTE	1	0		
SUMA DE LA HOJA							0.00	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00								
SUBTOTAL																													
TOTAL							0.00	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00							


BIÓLOGO JOSÉ LUIS IXTLAPALE GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL


C. REYNA LUCÍA DE HARO DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL