



H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)  
 DESTINO DEL GASTO  
 INFORME DEFINITIVO

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS
2023	5	NAY230202221526	Proyecto de inversión	169377.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169377.48, modificado:168992.35}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ - 59291	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	59291	S	4	7	
2023	5	NAY230402303468	Proyecto de inversión	71500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.0, modificado:35750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 364156	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	364156	S	19	10	
2023	5	NAY230402306276	Proyecto de inversión	148500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74250.0, modificado:74250.0}}	EQUIPAMIENTO DE 27 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 376638	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	376638	S	52	30	
2023	5	NAY230402306434	Proyecto de inversión	49500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:24750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 09 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 377282	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	377282	S	9	9	
2023	5	NAY230202217453	Proyecto de inversión	1253829.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253829.02, modificado:1252721.9}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 31366	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	31366	S	547	559	
2023	5	NAY230202217962	Proyecto de inversión	1243128.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243128.15, modificado:1242078.77}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 34205	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34205	S	259	255	
2023	5	NAY230202218268	Proyecto de inversión	1225826.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225826.29, modificado:1224599.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL HÚMEDO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD LÍMITES CON EL ESTADO DE JALISCO EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 35878	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35878	S	31	34	
2023	5	NAY230202219133	Proyecto de inversión	810408.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810408.48, modificado:809767.14}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 40723	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	40723	S	259	255	
2023	5	NAY230202218107	Proyecto de inversión	1456296.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456296.25, modificado:1455258.66}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 34835	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34835	S	350	370	
2023	5	NAY230202221521	Proyecto de inversión	405204.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405204.24, modificado:404954.7}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS - 59242	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	59242	S	5	11	

Preliminar

2023	5	NAY230402283048	Proyecto de inversión	7080552.19	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7080552.19, modificado:6682579.77}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, ENTRE LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL Y LA PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CROTÁN - 274711	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	274711	S	582	517
2023	5	NAY230202217886	Proyecto de inversión	2391514.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391514.93, modificado:2390001.94}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 33957	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	33957	S	135	152
2023	5	NAY230202217911	Proyecto de inversión	740629.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740629.14, modificado:740072.92}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 34071	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34071	S	135	152
2023	5	NAY230202218275	Proyecto de inversión	1968378.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968378.57, modificado:1967749.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE CORTAPICO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35927	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35927	S	350	370
2023	5	NAY230202217159	Proyecto de inversión	387111.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387111.24, modificado:386463.6}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 29885	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	29885	S	15	18
2023	5	NAY230202217944	Proyecto de inversión	131546.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131546.09, modificado:131208.47}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 34153	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34153	S	19	21
2023	5	NAY230202219021	Proyecto de inversión	430166.28	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430166.28, modificado:429318.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 40094	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	40094	S	350	370
2023	5	NAY23020221542	Proyecto de inversión	403768.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403768.07, modificado:403480.12}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE - 59449	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	59449	S	3	7
2023	5	NAY230402303432	Proyecto de inversión	71500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.0, modificado:35750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 363868	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	363868	S	14	7
2023	5	NAY230202217920	Proyecto de inversión	2366552.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366552.89, modificado:2365279.54}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 34102	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34102	S	88	75
2023	5	NAY230202218237	Proyecto de inversión	554915.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554915.92, modificado:554476.54}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA - 35711	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35711	S	23	20

2023	5	NAY230402283022	Proyecto de inversión	5853909.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5853909.16, modificado:6304106.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES DE LA CALLE MATAMOROS A LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE QUE SALE A LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 274653	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	274653	S	1172	1169
2023	5	NAY230402304218	Proyecto de inversión	33000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}}	EQUIPAMIENTO DE 06 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 367093	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	367093	S	7	5
2023	5	NAY230402306565	Proyecto de inversión	352000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}}	EQUIPAMIENTO DE 64 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 377779	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	377779	S	64	64
2023	5	NAY230202221302	Proyecto de inversión	250413.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250413.53, modificado:249649.11}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO - 56782	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	56782	S	21	14
2023	5	NAY230402304561	Proyecto de inversión	27500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:13750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 05 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 368708	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	368708	S	7	5
2023	5	NAY230402304620	Proyecto de inversión	44000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}}	EQUIPAMIENTO DE 08 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 368955	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	368955	S	9	8
2023	5	NAY230202222022	Proyecto de inversión	325425.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325425.01, modificado:325192.93}}	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE - 63780	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	63780	S	27	18
2023	5	NAY230402306167	Proyecto de inversión	104500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52250.0, modificado:52250.0}}	EQUIPAMIENTO DE 19 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 375921	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	375921	S	19	16
2023	5	NAY230402314508	Proyecto de inversión	6934702.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6934702.39, modificado:6928116.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 412658	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	412658	S	165	111
2023	5	NAY2302022217930	Proyecto de inversión	720773.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720773.89, modificado:720420.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 34128	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34128	S	91	98
2023	5	NAY230202218121	Proyecto de inversión	324579.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324579.84, modificado:322851.56}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 34901	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34901	S	87	99
2023	5	NAY230202218178	Proyecto de inversión	1176438.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176438.02, modificado:1175326.71}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 35359	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35359	S	57	58

2023	5	NAY230202218273	Proyecto de inversión	143388.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143388.76, modificado:142987.27}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO - 35902	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35902	S	68	55
2023	5	NAY230402303523	Proyecto de inversión	49500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:24750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 09 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 364336	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	364336	S	17	3
2023	5	NAY230402317660	Proyecto de inversión	2365364.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365364.99, modificado:2235625.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 425330	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de la Yesca	425330	S	133	125
2023	5	NAY230202217106	Proyecto de inversión	254671.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254671.77, modificado:254366.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 29527	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	29527	S	6	7
2023	5	NAY230302265829	Acción	1130304	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130304.0, modificado:1130304.0}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA - 49345	18	Nayarit	19	La Yesca		PRODIM	Sin identificar	Municipio de la Yesca	49345	N		0
2023	5	NAY230202221555	Proyecto de inversión	931576.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931576.15, modificado:930767.68}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO - 59507	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	59507	S	4	6
2023	5	NAY230202221845	Proyecto de inversión	2538416.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538416.33, modificado:2536105.89}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 62423	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	62423	S	133	125
2023	5	NAY230402282983	Proyecto de inversión	15165973.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.516597389E7, modificado:1.504929863E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES, ENTRE LA GASOLINERA Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 274513	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	274513	S	1172	1169
2023	5	NAY230402304299	Proyecto de inversión	27500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:13750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 05 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINALILLO, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 367499	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	367499	S	6	4
2023	5	NAY230402304502	Proyecto de inversión	27500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:13750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 05 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 368389	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	368389	S	7	3
2023	5	NAY230202217062	Proyecto de inversión	727464.2	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727464.2, modificado:726988.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHU A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS - 29323	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	29323	S	38	43

Preliminar

2023	5	NAY230202217782	Proyecto de inversión	1836176.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836176.11, modificado:1834577.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 33251	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	33251	S	547	559
2023	5	NAY230302261444	Proyecto de inversión	547218.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547218.14, modificado:546745.24}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN AMADO NERVO Y CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 232405	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de la Yesca	232405	S	24	24
2023	5	NAY230202216997	Proyecto de inversión	242092.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242092.77, modificado:241927.65}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHÓ A LA LOCALIDAD DE EL NICHÓ - 28865	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	28865	S	2	4
2023	5	NAY230202217900	Proyecto de inversión	274934.85	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274934.85, modificado:274319.24}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 34022	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34022	S	135	152
2023	5	NAY230202217953	Proyecto de inversión	155869.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155869.78, modificado:155272.88}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 34174	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	34174	S	19	21
2023	5	NAY230202218148	Proyecto de inversión	1182430.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182430.37, modificado:1181327.52}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35135	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35135	S	9	11
2023	5	NAY230202218203	Proyecto de inversión	955860.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955860.49, modificado:954282.93}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 35502	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	35502	S	60	69
2023	5	NAY230302261412	Proyecto de inversión	88935.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88935.11, modificado:88614.56}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 232283	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de la Yesca	232283	S	8	8
2023	5	NAY230402279816	Proyecto de inversión	817207.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817207.09, modificado:816365.2}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO - 256848	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de la Yesca	256848	S	34	38
2023	5	NAY230402304043	Proyecto de inversión	38500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:19250.0}}	EQUIPAMIENTO DE 07 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 366155	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	366155	S	9	6
2023	5	NAY230202216963	Proyecto de inversión	277457.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277457.96, modificado:276837.05}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE - 28661	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	28661	S	38	42

2023	5	NAY230202217875	Proyecto de inversión	1070242.63	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070242.63, modificado:1069669.22}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN - 33799	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	33799	S	582	517
2023	5	NAY230202219064	Proyecto de inversión	1004998.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004998.02, modificado:1004915.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 40279	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	40279	S	133	125
2023	5	NAY230402303320	Proyecto de inversión	27500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:13750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 05 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 363336	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	363336	S	6	4
2023	5	NAY230202217811	Proyecto de inversión	837303.8	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837303.8, modificado:836279.57}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN - 33470	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	33470	S	582	517
2023	5	NAY230202221377	Proyecto de inversión	280163.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280163.9, modificado:279682.84}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CIMIENTOS A LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS - 57528	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de la Yesca	57528	S	2	2
2023	5	NAY230302261475	Proyecto de inversión	2469667.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469667.83, modificado:2504952.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 232547	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de la Yesca	232547	S	91	98
2023	5	NAY230302261877	Proyecto de inversión	2874419.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874419.65, modificado:2834549.13}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 234555	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de la Yesca	234555	S	135	152
2023	5	NAY230402304116	Proyecto de inversión	27500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:13750.0}}	EQUIPAMIENTO DE 05 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN Pelayo, MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 366364	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit	366364	S	6	5

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:564, direccion:RANCHERIA , 00000 EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA L, lon:-104.14656296, lat:21.26069606}}	15-05-2023	30-05-2023	168992.35	168992.35	168992.35	168992.35	168992.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUAJIMIC - LAS JARAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 09 + 988 RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO ACCIONES POR LA , lon:-104.32368154, lat:21.64423377}}	01-12-2023	31-12-2023	35750	35750	35750	35750	35750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE INSURGENTES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN SE , lon:-104.07831309, lat:21.70248374}}	01-12-2023	31-12-2023	74250	74250	74250	74250	74250	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:27.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE ZACATECAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALL, lon:-104.13499369, lat:21.38883216}}	01-12-2023	31-12-2023	24750	24750	24750	24750	24750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO, lon:-104.31625353, lat:21.67886118}}	15-05-2023	15-06-2023	1252721.9	1252721.9	1252721.9	1252721.9	1252721.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE R, lon:-104.01021959, lat:21.31688368}}	15-05-2023	15-06-2023	1242078.77	1242078.77	1242078.77	1242078.77	1242078.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP, lon:-103.89491602, lat:21.50162285}}	15-05-2023	23-06-2023	1224599.15	1224599.15	1224599.15	1224599.15	1224599.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL BAJÓ COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE ANDADOR DEL BAJÓ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL, lon:-104.01000149, lat:21.32053174}}	15-05-2023	15-06-2023	809767.14	809767.14	809767.14	809767.14	809767.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.90815025, lat:21.4259205}}	15-05-2023	15-06-2023	1455258.66	1455258.66	1455258.66	1455258.66	1455258.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:174, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS SALVIAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE L, lon:-104.03896475, lat:21.25498509}}	15-05-2023	30-05-2023	404954.7	404954.7	404954.7	404954.7	404954.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1054.7, meta_modificada:1954.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE Y CONTINUA, lon:-104.35635594, lat:21.88858341}}	27-10-2023	30-12-2023	6682579.77	6682579.77	6682579.77	6682579.77	6682579.77	6682579.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1954.0}}	{2283048/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NO, lon:-104.13774798, lat:21.38853746}}	15-05-2023	14-06-2023	2390001.94	2390001.94	2390001.94	2390001.94	2390001.94	2390001.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NOR, lon:-104.13194368, lat:21.39169424}}	15-05-2023	30-05-2023	740072.92	740072.92	740072.92	740072.92	740072.92	740072.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.90807515, lat:21.43128862}}	15-05-2023	15-06-2023	1967749.15	1967749.15	1967749.15	1967749.15	1967749.15	1967749.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CUCHILLA, 63586 LA CUCHILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA , lon:-104.24507652, lat:21.26722828}}	17-04-2023	30-05-2023	386463.6	386463.6	386463.6	386463.6	386463.6	386463.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA, lon:-104.07261404, lat:21.26413107}}	01-05-2023	30-05-2023	131208.47	131208.47	131208.47	131208.47	131208.47	131208.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.91062325, lat:21.42880183}}	15-05-2023	15-06-2023	429318.03	429318.03	429318.03	429318.03	429318.03	429318.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:RANCHERIA , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA CONTINUANDO HASTA LA CABECERA MUNIIPCAL ENSEGUIDA, lon:-103.95472138, lat:21.44139306}}	15-05-2023	30-05-2023	403480.12	403480.12	403480.12	403480.12	403480.12	403480.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EL YESQUERO - APOZOLCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 132 RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO ACCIONES POR EL, lon:-103.90878996, lat:21.42756342}}	01-12-2023	31-12-2023	35750	35750	35750	35750	35750	35750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA Y, lon:-104.0886202, lat:21.39055926}}	01-05-2023	30-05-2023	2365279.54	2365279.54	2365279.54	2365279.54	2365279.54	2365279.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:639, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 63586 LA PLAYA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA , lon:-104.22958211, lat:21.19343686}}	15-05-2023	30-05-2023	554476.54	554476.54	554476.54	554476.54	554476.54	554476.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar



{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1765.0, meta_modificada:1840.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:AVENIDA DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HI, lon:-104.07785041, lat:21.70247377}}	25-10-2023	15-12-2023	6304106.5	6304106.5	6304106.5	6304106.5	6304106.5	6304106.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1840.0}}	{2283022/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO LA MANGA - LA MANGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 09 + 903 RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES CERCA DE , lon:-104.14938833, lat:21.48915611}}	01-12-2023	31-12-2023	16500	16500	16500	16500	16500	16500	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE OCOTÁN - GUADALUPE OCOTÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 539 EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN SE UBICAN D, lon:-104.3557558, lat:21.89092291}}	01-12-2023	31-12-2023	176000	176000	176000	176000	176000	176000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:64.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:RANCHERIA , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJ, lon:-104.41134916, lat:21.90079161}}	15-05-2023	30-05-2023	249649.11	249649.11	249649.11	249649.11	249649.11	249649.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AVIACIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE AVIACIÓ, lon:-104.01336984, lat:21.32003451}}	01-12-2023	31-12-2023	13750	13750	13750	13750	13750	13750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE SALTILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR CALLE BENITO J, lon:-104.3154415, lat:21.68638831}}	01-12-2023	31-12-2023	22000	22000	22000	22000	22000	22000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL IZOTE, 63583 EL IZOTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-103.94252879, lat:21.44118986}}	15-05-2023	30-05-2023	325192.93	325192.93	325192.93	325192.93	325192.93	325192.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HACIENDA DE AMBAS AGUAS - HACIENDA DE AMBAS AGUAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 108 RANCHO HACIENDA DE AMBAS AGUAS, 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE , lon:-104.16716773, lat:21.35447193}}	01-12-2023	31-12-2023	52250	52250	52250	52250	52250	52250	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MONTERREY PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUI, lon:-104.31557494, lat:21.68316814}}	15-12-2023	31-12-2023	6928116.77	6928116.77	6928116.77	6928116.77	6928116.77	6928116.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	{2314508/proyecto_FI N, 2314508/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID, lon:-104.14187796, lat:21.45752095}}	15-05-2023	15-06-2023	720420.51	720420.51	720420.51	720420.51	720420.51	720420.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63586 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN PARA POSTERIORMENTE TOMAR EL CAMINO , lon:-104.39152788, lat:21.45200244}}	17-04-2023	16-05-2023	322851.56	322851.56	322851.56	322851.56	322851.56	322851.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.3282475, lat:21.64570967}}	17-04-2023	17-05-2023	1175326.71	1175326.71	1175326.71	1175326.71	1175326.71	1175326.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.80224409, lat:21.47601689}}	15-05-2023	30-05-2023	142987.27	142987.27	142987.27	142987.27	142987.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE OCOTAN - MESA DE CHAPALILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 054 + 536 RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGU, lon:-104.33295912, lat:21.83810628}}	01-12-2023	31-12-2023	24750	24750	24750	24750	24750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:892.0, meta_modificada:892.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL, lon:-104.20568065, lat:21.44745428}}	15-12-2023	31-12-2023	2235625.18	2235625.18	2235625.18	2235625.18	2235625.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:892.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1813, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.19481021, lat:21.19605198}}	17-04-2023	30-05-2023	254366.03	254366.03	254366.03	254366.03	254366.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:45.0, meta_modificada:45.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	17-07-2023	17-08-2023	1130304	1130304	1130304	1130304	1130304	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:45.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:20.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:RANCHERIA , 00000 MECATILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO HASTA LA LOCALIDAD DE, lon:-104.17076751, lat:21.22615406}}	15-05-2023	30-05-2023	930767.68	930767.68	930767.68	930767.68	930767.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20542483, lat:21.44563146}}	15-05-2023	23-06-2023	2536105.89	2536105.89	2536105.89	2536105.89	2536105.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3496.0, meta_modificada:4137.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:AVENIDA DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDRO, lon:-104.08022417, lat:21.69117172}}	25-10-2023	30-12-2023	15049298.63	15049298.63	15049298.63	15049298.63	15049298.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4137.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1442, direccion:BRECHA TRAMO EL PINALILLO - EL PINALILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 028 + 248 RANCHERIA EL PINALILLO, 63580 EL PINALILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO A, lon:-104.18450784, lat:21.3194128}}	01-12-2023	31-12-2023	13750	13750	13750	13750	13750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO EL PINAL - EL PINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 09 + 934 RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES ALREDEDOR DE , lon:-104.14321169, lat:21.45719144}}	01-12-2023	31-12-2023	13750	13750	13750	13750	13750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.8, meta_modificada:11.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:141, direccion:RANCHERIA PALMILLAS, 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC, lon:-104.21355904, lat:21.22983802}}	15-05-2023	30-05-2023	726988.98	726988.98	726988.98	726988.98	726988.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.8}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMB, lon:-104.31555884, lat:21.68926447}}	15-05-2023	15-06-2023	1834577.03	1834577.03	1834577.03	1834577.03	1834577.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEJON AMADO NERVO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLE A REHABILITAR ES LA GALEANA ENTRE LA CALLES MAG, lon:-104.00980637, lat:21.31843826}}	14-09-2023	23-10-2023	546745.24	546745.24	546745.24	546745.24	546745.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}	{2261444/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHERIA , 00000 EL NICHU, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.25714186, lat:21.29230492}}	15-05-2023	30-05-2023	241927.65	241927.65	241927.65	241927.65	241927.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUI, lon:-104.13346349, lat:21.38676923}}	15-05-2023	30-05-2023	274319.24	274319.24	274319.24	274319.24	274319.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA, lon:-104.07164844, lat:21.26373613}}	15-05-2023	30-05-2023	155272.88	155272.88	155272.88	155272.88	155272.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34093939, lat:21.4106222}}	15-05-2023	15-06-2023	1181327.52	1181327.52	1181327.52	1181327.52	1181327.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALID, lon:-104.28940028, lat:21.30144553}}	15-05-2023	15-06-2023	954282.93	954282.93	954282.93	954282.93	954282.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. EL TRAMO A REHABILITAR COMPREND, lon:-104.00997752, lat:21.31894447}}	14-09-2023	13-10-2023	88614.56	88614.56	88614.56	88614.56	88614.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}	{2261412/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:901.0, meta_modificada:901.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PARA TOMAR EL CRUCERO A GUADA, lon:-104.33526966, lat:21.96512483}}	15-10-2023	15-11-2023	816365.2	816365.2	816365.2	816365.2	816365.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:901.0}}	{2279816/proyecto_FI N, 2279816/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TORTUGAS - EL TRAPICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 763 RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO, lon:-104.20689837, lat:21.44764151}}	01-12-2023	31-12-2023	19250	19250	19250	19250	19250	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:829, direccion:RANCHERIA , 00000 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC, lon:-104.23199894, lat:21.25026289}}	17-04-2023	30-05-2023	276837.05	276837.05	276837.05	276837.05	276837.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35130346, lat:21.89032559}}	15-05-2023	15-06-2023	1069669.22	1069669.22	1069669.22	1069669.22	1069669.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20436139, lat:21.44820572}}	01-05-2023	30-05-2023	1004915.98	1004915.98	1004915.98	1004915.98	1004915.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:CAMINO TRAMO EL GIGANTE - SAN JUAN IXTAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 183 RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIEN, lon:-104.07715957, lat:21.49400116}}	01-12-2023	31-12-2023	13750	13750	13750	13750	13750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35229642, lat:21.88492973}}	15-05-2023	15-06-2023	836279.57	836279.57	836279.57	836279.57	836279.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:778, direccion:RANCHERIA , 00000 CIMIENTOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.03644458, lat:21.60276423}}	15-05-2023	30-05-2023	279682.84	279682.84	279682.84	279682.84	279682.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID, lon:-104.14371728, lat:21.45783548}}	15-09-2023	14-11-2023	2504952.51	2504952.51	2504952.51	2504952.51	2504952.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	{2261475/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORT, lon:-104.13134588, lat:21.38907691}}	15-09-2023	14-11-2023	2834549.13	2834549.13	2834549.13	2834549.13	2834519.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	{2261877/proyecto_FI N, 2261877/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO AMATLÁN DE JORA - SAN PELAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 05 + 503 RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES , lon:-104.08978495, lat:21.39089392}}	01-12-2023	31-12-2023	13750	13750	13750	13750	13750	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Preliminar