



CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
RESÚMEN POR PROGRAMA



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	NÚM. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URBANIZACIÓN-CAMINOS RURALES	11		19,990,321.64			19,990,321.64		19,869,960.05			19,869,960.05		120,361.59			120,361.59
URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	2		2,368,197.34			2,368,197.34		1,941,810.26			1,941,810.26		426,387.08			426,387.08
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1		885,743.67			885,743.67		441,458.22			441,458.22		444,285.45			444,285.45
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS	1		5,270,062.98			5,270,062.98		5,270,062.98			5,263,673.70		6,389.28			6,389.28
URBANIZACIÓN-CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	1		5,255,630.72			5,244,230.24		5,244,230.24			5,244,230.24		11,400.48			11,400.48
URBANIZACIÓN-PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	1		1,956,153.10			1,956,153.10		1,951,807.43			1,951,807.43		4,345.67			4,345.67
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-CUARTOS DORMITORIOS/CUARTO PARA BAÑO	1		547,687.08			547,687.08		533,741.13			533,741.13		13,945.95			13,945.95
GASTOS INDIRECTOS-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1		1,380,228.51			1,380,228.51		733,549.20			733,549.20		646,679.31			646,679.31
SUMA DE HOJA	19	0.00	37,654,025.04	0.00	0.00	37,642,624.56	0.00	35,986,619.51	0.00	0.00	35,980,230.23	0.00	1,673,794.81	0.00	0.00	1,673,794.81
SUBTOTAL																
TOTAL	19	0.00	37,654,025.04	0.00	0.00	37,642,624.56	0.00	35,986,619.51	0.00	0.00	35,980,230.23	0.00	1,673,794.81	0.00	0.00	1,673,794.81


ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS


LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, MAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
EJERCICIO 2021

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

Table with columns: DEMONSTRACION DEL SUBPROGRAMA, LOCALIDAD, No. OFICIO APROB., MOD. EJEC., FECHAS DE INICIO Y TERMINO, INVERSION APROBADA (MUNICIPAL, RAMO 33, BENEFIC, OTROS), INVERSION REGISTRADA (MUNICIPAL, RAMO 33, BENEFIC, OTROS), BALDOS (MUNICIPAL, RAMO 33, BENEFIC, OTROS), METAS TOTALES (AVANCE FISICO, AVANCE FINANCIERO, UDE, BIL. PROY., ALCIENDA DA PROY.), OBSERVACIONES.

Handwritten signature of ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMENEZ

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

Handwritten signature of LIC. ALDO GERONIMO VALDEZ MARTINEZ

LIC. ALDO GERONIMO VALDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
EJERCICIO 2021

PROGRAMA : URBANIZACIÓN CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)
 INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FÍSICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA DAS PROY.	
						DIRECTA					DIRECTA																
CONSTRUCCIÓN																											
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FISM-015/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		853,068.12			853,068.12				850,780.09					2,288.03				100	0	M2	688.7	0
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-018/2021	C	18-ago-21	16-oct-21		1,515,129.22			1,515,129.22				1,091,030.17					424,099.05				70	40	M2	735.00	294.00
SUMA DE LA HOJA						0.00	2,368,197.34	0.00	0.00	2,368,197.34	0.00	1,941,810.26	0.00	0.00	1,941,810.26	0.00	428,387.08	0.00	0.00	428,387.08							
SUBTOTAL						0.00	2,368,197.34	0.00	0.00	2,368,197.34	0.00	1,941,810.26	0.00	0.00	1,941,810.26	0.00	428,387.08	0.00	0.00	428,387.08							
TOTAL						0.00	2,368,197.34	0.00	0.00	2,368,197.34	0.00	1,941,810.26	0.00	0.00	1,941,810.26	0.00	428,387.08	0.00	0.00	428,387.08							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIOMDF)
 EJERCICIO 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO- TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021																		HOJA 1 DE 1							
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	AL DE M.	DEL PROY.	ALQUILA DEL PROY.	
CONSTRUCCIÓN																											
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL PINOLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PINOLE	EL PINOLE	DOP-MUN-19-FISM-016/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		885,743.87			885,743.87		441,458.22			441,458.22		444,285.45			444,285.45	60	0	M2	276.1	0		
						SUMA DE LA HOJA	0.00	885,743.87	0.00	0.00	885,743.87	0.00	441,458.22	0.00	0.00	441,458.22	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45						
						SUBTOTAL	0.00	885,743.87	0.00	0.00	885,743.87	0.00	441,458.22	0.00	0.00	441,458.22	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45						
						TOTAL	0.00	885,743.87	0.00	0.00	885,743.87	0.00	441,458.22	0.00	0.00	441,458.22	0.00	444,285.45	0.00	0.00	444,285.45						

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, HAYATIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
EJERCICIO 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X
CIERRE

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA				SALDOS				U. DE M.	DEL PROY.	AL CARGO DAR PROY.	OBSERVACIONES										
					INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33					BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL							
CONSTRUCCIÓN																																
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN	PUENTE DE CAMOTLÁN	DOP-MUN-19-FISM-014/2021	C	16-Jul-21	14-Sep-21		5,270,062.98				5,270,062.98		5,263,873.70				5,263,873.70		6,389.28			6,389.28	100	100	M2	5,400.00	5,400.00				
SUMA DE LA HOJA							0.00	5,270,062.98	0.00	0.00	5,270,062.98	0.00	5,263,873.70	0.00	0.00	5,263,873.70	0.00	6,389.28	0.00	0.00	6,389.28											
SUBTOTAL							0.00	5,270,062.98	0.00	0.00	5,270,062.98	0.00	5,263,873.70	0.00	0.00	5,263,873.70	0.00	6,389.28	0.00	0.00	6,389.28											
TOTAL							0.00	5,270,062.98	0.00	0.00	5,270,062.98	0.00	5,263,873.70	0.00	0.00	5,263,873.70	0.00	6,389.28	0.00	0.00	6,389.28											

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDP)
 EJERCICIO 2021

PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS		01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021														HOJA 1 DE 1											
DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHA DE		INVERSIÓN APROBADA				TOTAL	INVERSIÓN MINISTRADA				TOTAL	SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)		MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	ALANCE PUNIC.	ALANCE FISICOS		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADA DEL PROY.		
CONSTRUCCIÓN																											
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PÁSTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-19-FISM-013/2021	C	16-jul-21	14-sep-21		5,255,830.72			5,255,830.72		5,244,230.24			5,244,230.24		11,400.48			11,400.48	100	100	M2	5,400.00	5,400.00		
SUMA DE LA HOJA						0.00	5,255,830.72	0.00	0.00	5,255,830.72	0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	5,244,230.24	0.00	11,400.48	0.00	0.00	11,400.48							
SUBTOTAL																											
TOTAL						0.00	5,255,830.72	0.00	0.00	5,255,830.72	0.00	5,244,230.24	0.00	0.00	5,244,230.24	0.00	11,400.48	0.00	0.00	11,400.48							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



LA YESCA

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS			AVANCE FÍSICO		METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
				INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANDA-DA PROY.			
				01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		HOJA 1 DE 1																					
REHABILITACIÓN																											
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	APOZOLCO	DOP-MUN-10-FISM-017/2021	C	18-ago-21	16-oct-21		1,956,153.10					1,951,807.43			1,951,807.43		4,345.67			4,345.67	100	100	M2	664.00	664.00		
SUMA DE LA HOJA						0.00	1,956,153.10	0.00	0.00	1,956,153.10	0.00	1,951,807.43	0.00	0.00	1,951,807.43	0.00	4,345.67	0.00	0.00	4,345.67							
SUBTOTAL						0.00	1,956,153.10	0.00	0.00	1,956,153.10	0.00	1,951,807.43	0.00	0.00	1,951,807.43	0.00	4,345.67	0.00	0.00	4,345.67							
TOTAL						0.00	1,956,153.10	0.00	0.00	1,956,153.10	0.00	1,951,807.43	0.00	0.00	1,951,807.43	0.00	4,345.67	0.00	0.00	4,345.67							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FI&MDF)
EJERCICIO 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : GASTOS INDIRECTOS-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN MINISTRADA					BALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.								
						DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33														
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS FAIS 2021	LA YESCA		C	01-mar-21	30-sep-21		1,880,228.61			1,880,228.61		733,549.20			733,549.20		646,679.31			646,679.31	100	100	VEHICULO	3	3		
SUMA DE LA HOJA						0.00	1,380,228.51	0.00	0.00	1,380,228.51	0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	646,679.31	0.00	0.00	646,679.31							
SUBTOTAL																											
TOTAL						0.00	1,380,228.51	0.00	0.00	1,380,228.51	0.00	733,549.20	0.00	0.00	733,549.20	0.00	646,679.31	0.00	0.00	646,679.31							

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. ALDO GERÓNIMO VALDÉZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL