

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 09

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY18180101060777	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Yesca - 11858	11858	Nayarit	La Yesca	La Yesca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180101060779	Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 11688	11688	Nayarit	La Yesca	La Yesca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180101060796	Construcción Del Sistema De Saneamiento Consistente En Banos Ecologicos Con Biodigestor Para Beneficiar A La Localidad De Guanacaste - 12856	12856	Nayarit	La Yesca	Guanacaste	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180201106092	Rehabilitación De Camino Rural De Amatlán De Jora A Plan Del Muerto Municipio De La Yesca Nayarit - 111025	111025	Nayarit	La Yesca	Amatlán De Jora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180201106146	Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Las Jaras A El Fortin Municipio De La Yesca Nayarit - 110824	110824	Nayarit	La Yesca	El Fortin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180201106148	Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Tatepuzco A El Carrizal - 110425	110425	Nayarit	La Yesca	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180201106149	Rehabilitación De Camino Rural De Crucero De Carrizal A La Manga Larga Municipio De La Yesca Nayarit - 111110	111110	Nayarit	La Yesca	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180201106152	Construcción De Electrificación A Base De Línea De Media Tensión Y Red De Energía Eléctrica - 110677	110677	Nayarit	La Yesca	Guanacaste	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT
NAY18180201106151	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 283479	283479	Nayarit	La Yesca	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,271,757	\$2,165,254	\$2,165,254	\$2,158,786	\$1,459,609	\$1,459,609	\$1,459,609	67.41	\$0	SISTEMA	56	0.25	25.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 14 TOMAS DOMICILIARIAS/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$691,360	\$691,360	\$691,360	\$691,360	\$157,116	\$157,116	\$157,116	22.73	\$0	VEHÍCULO		0.50	50.00	Financiera: / Física: ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$953,201	\$285,960	\$285,960	\$285,960	27.50	\$0	SISTEMA	80	0.50		Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO, CON 40 BAÑOS ECOLÓGICOS/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,420,628	\$1,420,628	\$1,420,628	\$1,412,829	\$706,415	\$706,415	\$706,415	49.73	\$0	KILÓMETRO	203	17.50	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 35 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$688,800	\$688,800	\$688,800	\$681,310	\$340,655	\$340,655	\$340,655	49.46	\$0	KILÓMETRO	13	15.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 30 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$315,458	\$315,458	\$315,458	\$315,458	98.58	\$0	KILÓMETRO	180	2.20	100.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 2.20 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,283,999	\$1,283,999	\$1,283,999	\$1,273,712	\$636,856	\$636,856	\$636,856	49.60	\$0	KILÓMETRO	180	12.50	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 25.00 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,052,048	\$2,052,048	\$2,052,048	\$2,027,236	\$1,553,798	\$1,553,798	\$1,553,798	75.72	\$0	SISTEMA	80	0.76	76.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA, CON 13 ACOMETIDAS/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,231,370	\$1,231,370	\$1,231,370	\$1,231,370	\$611,788	\$611,788	\$611,788	49.68	\$0	KILÓMETRO	80	0.50	16.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 32.00 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 01

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY18180101073971	Construccion Del Sistema De Saneamiento Consistente En Banos Ecologicos Con Biodigestor Para Beneficiar A La Localidad De Guanacaste	18/01/0002/2018	Nayarit	La Yesca	Guanacaste	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,640,000	\$3,640,000	\$3,640,000	\$3,336,205	\$1,000,862	\$1,000,862	\$1,000,862	27.50	\$0	SISTEMA	80	0.50	50.00	Financiera: / Fisica: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO, CON 40 BAÑOS ECOLÓGICOS/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 05

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
NAY18180101060797	Construcción Del Sistema De Saneamiento Consistente En Banos Ecologicos Con Biodigestor Para Beneficiar A La Localidad De Guanacaste	2018-AYTO_19-ENE-007-0048	Nayarit	La Yesca	Guanacaste	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	Vivienda
NAY18180201106093	Rehabilitación De Camino Rural De Amatlán De Jora A Plan Del Muerto Municipio De La Yesca Nayarit	2018-AYTO_19-MAR-060-0138	Nayarit	La Yesca	Amatlán De Jora	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	Transportes y vialidades
NAY18180201106147	Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Las Jaras A El Fortin Municipio De La Yesca Nayarit	2018-AYTO_19-MAR-058-0137	Nayarit	La Yesca	El Fortin	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	Transportes y vialidades
NAY18180201106150	Rehabilitación De Camino Rural De Crucero De Carrizal A La Manga Larga Municipio De La Yesca Nayarit	2018-AYTO_19-MAR-055-0136	Nayarit	La Yesca	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	Transportes y vialidades
NAY18180201105903	Rehabilitación de camino rural de La Manga Larga a La Ciénega municipio de La Yesca Nayarit	2018-AYTO_19-MAR-054-0135	Nayarit	La Yesca	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT	Transportes y vialidades

Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2018	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$476,601	\$142,980	\$142,980	\$142,980	27.50	\$0	SISTEMA	80	0.50		Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO, CON 40 BAÑOS ECOLÓGICOS/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	\$947,086	\$947,086	\$947,086	\$941,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	KILÓMETRO	203	17.50	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 35 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	\$459,200	\$459,200	\$459,200	\$454,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	KILÓMETRO	13	15.00	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 30 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$849,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	KILÓMETRO	180	12.50	50.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 25.00 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	\$820,914	\$820,914	\$820,914	\$815,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	KILÓMETRO	80	0.50	16.00	Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 32.00 KM/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

H.XXXI DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT

EJERCICIO 2018



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente		

Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	#;DIV/0!	0	0	#;DIV/0!	0	0	NO SE REALIZARAN OTROS PROYECTOS CON LOS RECURSOS DEL FISMDF
Segundo Trimestre	#;DIV/0!	0	0	#;DIV/0!	0	0	NO SE REALIZARAN OTROS PROYECTOS CON LOS RECURSOS DEL FISMDF
Tercer Trimestre	#;DIV/0!	0	0	#;DIV/0!		0	
Cuarto Trimestre	#;DIV/0!	0	0	#;DIV/0!		0	

Método de cálculo Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100