



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCICIO DEL GASTO
 TERCER TRIMESTRE
 EJERCICIO 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Nayarit	La Yesca	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	43,843,867.00	43,843,867.00	43,843,867.00	20,936,447.49	9,717,550.24	9,717,550.24	9,717,550.24						
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	29,894,002.45	27,821,540.07	27,821,540.07	6,128,948.27	1,597,957.35	1,597,957.35	1,597,957.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, NO SE MIGRARON LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS CAPTURADOS EN DICHA PLATAFORMA, POR LO ANTERIOR NO COINCIDE EL EJERCICIO DEL GASTO CON EL DESTINO DEL GASTO.
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6,247,751.05	6,247,751.05	6,247,751.05	5,701,766.19	812,713.74	812,713.74	812,713.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, NO SE MIGRARON LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS CAPTURADOS EN DICHA PLATAFORMA, POR LO ANTERIOR NO COINCIDE EL EJERCICIO DEL GASTO CON EL DESTINO DEL GASTO.
1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	84,046.44	84,046.44	84,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estantería	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6,247,751.05	8,320,213.43	8,320,213.43	8,320,213.43	6,854,189.69	6,854,189.69	6,854,189.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1,315,316.01	1,315,316.01	1,315,316.01	785,519.60	452,689.46	452,689.46	452,689.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESTINO DEL GASTO
 TERCER TRIMESTRE
 EJERCICIO 2019

DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
2019	3	NAY190201546630	Proyecto de inversión	910,474.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910474.96, modificado:913611.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA - 93390	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93390
2019	3	NAY190101507876	Proyecto de inversión	787,840.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787840.75, modificado:882578.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE OCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA - 12573	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12573
2019	3	NAY190101507654	Acción	1,315,316.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315316.01, modificado:1315316.01}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 12055	18	Nayarit	19	La Yesca		Otros Proyectos	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12055
2019	3	NAY190201546526	Proyecto de inversión	930,177.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930177.3, modificado:930177.3}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE - 93252	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93252
2019	3	NAY190201549521	Proyecto de inversión	1,158,752.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158752.74, modificado:1163315.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 98424	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	98424
2019	3	NAY190201546711	Proyecto de inversión	958,163.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958163.21, modificado:961414.46}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 93491	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93491
2019	3	NAY190201546568	Proyecto de inversión	1,162,205.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162205.94, modificado:1165191.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 93311	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93311
2019	3		Proyecto de inversión	757,373.27		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 12854	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12854
2019	3		Proyecto de inversión	999,525.97		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 12402	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12402


 LA YESCA, NAY.
 2017 - 2021
 DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

2019	3	Proyecto de inversión	952,146.50	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 11143	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	11143
2019	3	Proyecto de inversión	2,317,861.25	REHABILITACION DE CAMINO PRESA DE LA YESCA - LA YESCA - APOZOLCO - 157789	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	157789
2019	3	Proyecto de inversión	3,785,985.98	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 158333	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	158333
2019	3	Proyecto de inversión	1,540,538.52	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 162551	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	162551
2019	3	Proyecto de inversión	802,423.77	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE - 162764	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	162764
2019	3	Proyecto de inversión	2,992,720.45	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 161068	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	161068



LA YESCA, NAY.
2017 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_F		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ISICOS	CARPETA_FOTOS				
S	9	8	17	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA, 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-104.3417054, lat:21.40885423}}	11-04-2019	11-06-2019	913,611.21	910,474.96	811,838.01	811,838.01	811,838.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1546630/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
S	12	13	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:RANCHERIA, 00000 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE OCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.33536689, lat:21.9738547}}	01-05-2019	01-08-2019	858,578.03	882,578.03	797,714.02	797,714.02	797,714.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1507876/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
N				{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	01-04-2019	31-12-2019	1,315,316.01	380,625.00	266,437.50	266,437.50	266,437.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
S	324	356	680	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE, lon:-103.91058749, lat:21.42876214}}	11-04-2019	11-06-2019	930,177.30	930,177.30	831,347.54	831,347.54	831,347.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1546526/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
S	536	515	1051	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJMICA A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, lon:-104.3548399, lat:21.88656104}}	12-04-2019	12-06-2019	1,163,315.51	1,158,752.74	1,031,292.17	1,031,292.17	1,031,292.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1549521/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
S	37	43		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA, 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, lon:-104.28924471, lat:21.30075582}}	11-04-2019	11-06-2019	961,414.46	958,163.21	848,660.22	848,660.22	848,660.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}	{1546711/proyecto_PROCESO, 1546711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
S	34	32	66	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.5, meta_modificada:11.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA, lon:-103.89501795, lat:21.50102392}}	11-04-2019	11-06-2019	1,165,191.21	1,162,205.94	1,040,932.74	1,040,932.74	1,040,932.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.5}}	{1546568/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
S	103	100	203		1		03-09-2019	03-11-2019	757,373.27	757,373.27	227,211.98	227,211.98	227,211.98				En Ejecución			
S	324	356	680		1		30-08-2019	30-10-2019	999,525.97	999,525.97	299,857.80	299,857.80	299,857.80							



LA YESCA, NAY.
2017 - 2021
DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

S	1154	1101	2255		1		02-09-2019	02-11-2019	952,146.50	952,146.50	285,643.96	285,643.96	285,643.96				En Ejecución		
S	262	272	534		1		18-08-2019	17-10-2019	2,317,861.25	2,317,861.25	1,492,404.99	1,492,404.99	1,492,404.99				En Ejecución		
S	102	114	216		1		17-09-2019	30-11-2019	3,785,985.98	3,785,985.98	1,135,795.79	1,135,795.79	1,135,795.79				En Ejecución		
S	8	12	20		1		17-09-2019	30-11-2019	1,540,538.52	1,540,538.52	462,161.56	462,161.56	462,161.56				En Ejecución		
S	7	12	19		1		17-09-2019	30-11-2019	802,423.77	802,423.77	0.00	0.00	0.00				En Ejecución		
S	1154	1101	2255		1		18-09-2019	28-12-2019	2,992,720.45	2,992,720.45	0.00	0.00	0.00				En Ejecución		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 INDICADORES
 TERCER TRIMESTRE
 EJERCICIO 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2019	3	3	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial
2019	3	3	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2019	3	3	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{Just1:{ciclo:2019,trim:3,Just:Otras causas,usuario:jalrodelacruz,fecha:09/10/19}}	0	{Just1:{ciclo:2019,trim:3,Just:Otras causas,usuario:jalrodelacruz,fecha:09/10/19}}	0	100	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	46.9	{Just1:{ciclo:2019,trim:3,Just:Otras causas,usuario:jalrodelacruz,fecha:09/10/19}}	46.9	{Just1:{ciclo:2019,trim:3,Just:Otras causas,usuario:jalrodelacruz,fecha:09/10/19}}	16.2	34.54	Validado
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	31.2	{Just1:{ciclo:2019,trim:3,Just:Otras causas,usuario:jalrodelacruz,fecha:09/10/19}}	31.2	{Just1:{ciclo:2019,trim:3,Just:Otras causas,usuario:jalrodelacruz,fecha:09/10/19}}	21.6	144.44	Validado