



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**EJERCICIO DEL GASTO**  
**CUARTO TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2019**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Nayarit	La Yesca	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		
Nayarit	La Yesca	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA		

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	43,843,867.00	43,843,366.98	43,843,366.98	43,843,366.98	15,639,957.95	15,639,957.95	15,639,957.95						
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1,315,316.01	785,519.60	785,519.60	785,519.60	785,519.60	785,519.60	785,519.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estantería	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	84,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6,247,751.05	15,343,180.66	15,343,180.66	15,343,180.66	6,161,564.18	6,161,564.18	6,161,564.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, NO SE MIGRARON LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS CAPTURADOS EN DICHA PLATAFORMA, POR LO ANTERIOR NO COINCIDE EL EJERCICIO DEL GASTO CON EL DESTINO DEL GASTO.
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	29,894,002.45	12,987,550.63	12,987,550.63	12,987,550.63	1,838,684.48	1,838,684.48	1,838,684.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, NO SE MIGRARON LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS CAPTURADOS EN DICHA PLATAFORMA, POR LO ANTERIOR NO COINCIDE EL EJERCICIO DEL GASTO CON EL DESTINO DEL GASTO.
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,131,151.05	4,131,151.05	4,131,151.05	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DEBIDO A LAS ADECUACIONES EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, NO SE MIGRARON LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS CAPTURADOS EN DICHA PLATAFORMA, POR LO ANTERIOR NO COINCIDE EL EJERCICIO DEL GASTO CON EL DESTINO DEL GASTO.
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6,247,751.05	10,595,965.04	10,595,965.04	10,595,965.04	6,854,189.69	6,854,189.69	6,854,189.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**DESTINO DEL GASTO**  
**CUARTO TRIMESTRE**  
**EJERCICIO 2019**

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACIÓN_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	4	NAY190201546526	Proyecto de Inversión	930,177.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930177.3, modificado:930177.3}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE - 93252	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93252	S	324	356	0
2019	4	NAY190401612151	Proyecto de Inversión	1,492,405.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492405.0, modificado:1492405.0}}	REHABILITACION DE CAMINO PRESA DE LA YESCA LA YESCA APOZOLCO - 157789	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	157789	S	262	272	0
2019	4	NAY190401612315	Proyecto de Inversión	3,785,985.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3785985.98, modificado:3785985.98}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 158333	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	158333	S	102	114	0
2019	4	NAY190401620483	Proyecto de Inversión	1,781,236.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781236.48, modificado:1781236.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA - 196443	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	196443	S	87	90	0
2019	4	NAY190101507876	Proyecto de Inversión	787,840.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787840.75, modificado:882578.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE OCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA - 12573	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12573	S	12	13	0
2019	4	NAY190401613750	Proyecto de Inversión	802,423.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802423.77, modificado:802423.77}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE - 162764	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	162764	S	7	12	0
2019	4	NAY190401613677	Proyecto de Inversión	1,540,538.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540538.52, modificado:1540538.52}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 162551	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	162551	S	8	12	0
2019	4	NAY190401613237	Proyecto de Inversión	2,992,720.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992720.45, modificado:2992720.45}}	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 161068	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	161068	S	1154	1101	0

2019	4	NAY19040164 3223	Proyecto de inversión	1,050,742.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050742.99, modificado:1050742.99}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 250486	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	250486	S	72	90	0
2019	4	NAY19020154 6711	Proyecto de inversión	958,163.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958163.21, modificado:961414.46}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 93491	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93491	S	37	43	0
2019	4	NAY19020154 6568	Proyecto de inversión	1,162,205.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162205.94, modificado:1165191.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 93311	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93311	S	34	32	0
2019	4	NAY19020154 9521	Proyecto de inversión	1,158,752.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158752.74, modificado:1163315.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 98424	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	98424	S	536	515	0
2019	4	NAY19020154 6630	Proyecto de inversión	910,474.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910474.96, modificado:913611.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA - 93390	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	93390	S	9	8	0
2019	4	NAY19040161 3877	Acción	404,894.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404894.6, modificado:404894.6}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 163147	18	Nayarit	19	La Yesca		Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	163147	N	0	0	0
2019	4	NAY19010150 7654	Acción	1,315,316.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315316.01, modificado:1315316.01}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 12055	18	Nayarit	19	La Yesca		Otros Proyectos	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12055	N	0	0	0
2019	4		Proyecto de inversión	757,373.27		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 12854	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12854	S	103	100	203
2019	4		Proyecto de inversión	999,525.97		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 12402	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	12402	S	324	356	680
2019	4		Proyecto de inversión	952,146.50		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 11143	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA	11143	S	1154	1101	2255

					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
METAS	TIPO DE CRITERIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		CARPETA_FOTOS				
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE, lon:-103.91058749, lat:21.42878214}}	11-04-2019	11-06-2019	930,177.30	896,015.35	831,347.54	831,347.54	831,347.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-003/2019, contratista:HAITI CORTES SANTANA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:930177.3, Importe_modificado:930177.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1546526/proyecto_INICIO, 1546526/proyecto_PROCESO, 1546526/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO , 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO PRESA DE LA YESCA LA YESCA APOZOLCO, lon:-104.01010749, lat:21.320538}}	18-08-2019	17-10-2019	1,422,405.00	1,492,405.00	1,492,404.99	1,492,404.99	1,492,404.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-016/2019, contratista: C. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1492405.0, Importe_modificado:1492405.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}	{1612151/proyecto_INICIO, 1612151/proyecto_PROCESO, 1612151/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1874.0, meta_modificada:1874.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA , 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, lon:-104.32739391, lat:21.83757793}}	17-09-2019	30-11-2019	3,785,985.98	3,785,985.98	1,135,795.79	1,135,795.79	1,135,795.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-AYS-017/2019, contratista:C. JORGE EDUARDO CASILLAS ALCANTAR, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3785985.98, Importe_modificado:3785985.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}	{1612315/proyecto_PROCESO, 1612315/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.16, meta_modificada:416.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:RANCHERIA , 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-104.1495085, lat:21.48491071}}	18-09-2019	28-12-2019	1,781,236.48	1,781,236.48	1,391,692.55	1,391,692.55	1,391,692.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-020/2019, contratista:ESPACIO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1781236.48, Importe_modificado:1781236.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1620483/proyecto_INICIO, 1620483/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE COCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.33596689, lat:21.97738547}}	01-05-2019	01-08-2019	882,578.03	882,578.03	797,714.02	797,714.02	797,714.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-URB-007/2019, contratista:MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:882578.03, Importe_modificado:882578.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1507876/proyecto_INICIO, 1507876/proyecto_PROCESO, 1507876/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:RANCHERIA , 00000 EL GIGANTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE, lon:-104.07446997, lat:21.467034}}	17-09-2019	30-11-2019	802,423.77	802,423.77	240,727.13	240,727.13	240,727.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-019/2019, contratista:ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:802423.77, Importe_modificado:802423.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1856.0}}	{1613750/proyecto_FIN, 1613750/proyecto_PROCESO, 1613750/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3596.0, meta_modificada:3596.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:175, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN ANTONIO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A BASE DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-104.07406036, lat:21.63720611}}	17-09-2019	30-11-2019	1,540,538.52	1,540,538.52	462,161.56	462,161.56	462,161.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2019, contratista:ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1540538.52, Importe_modificado:1540538.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3596.0}}	{1613677/proyecto_INICIO, 1613677/proyecto_FIN, 1613677/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1170.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO , 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ABAISO Y CALLE MIGUEL HIDALGO , CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN UBICADA EN LA CALLE DE LOS INSURGENT, lon:-104.07809428, lat:21.69916438}}	18-09-2019	28-12-2019	2,992,720.45	2,992,720.45	1,107,232.57	1,107,232.57	1,107,232.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-021/2019, contratista:ESPACIO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2992720.45, Importe_modificado:2992720.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}}	{1613237/proyecto_INICIO, 1613237/proyecto_PROCESO, 1613237/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA , 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL, lon- 104.14475675, lat:21.45923561}}	01-11-2019	31-12-2019	1,050,742.99	1,050,742.99	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM- YESCA-URB-031/2019, contratista:C. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1050742.99, Importe_modificado:1050742.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1643223/proyecto_PROCESO, 1643223/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, lon:-104.28924471, lat:21.30075582}}	11-04-2019	11-06-2019	961,414.46	917,578.14	848,660.22	848,660.22	848,660.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS- YESCA-URB-004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:958163.21, Importe_modificado:958163.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1546711/proyecto_PROCESO, 1546711/proyecto_INICIO, 1546711/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.5, meta_modificada:11.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA , 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA, lon:-103.89501795, lat:21.50102392}}	11-04-2019	11-06-2019	1,165,191.21	1,162,205.94	1,040,932.74	1,040,932.74	1,040,932.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM- YESCA-URB-004/2019, contratista:HAITÍ CORTES SANTANA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1162205.94, Importe_modificado:1162205.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.5}}	{1546568/proyecto_INICIO, 1546568/proyecto_PROCESO, 1546568/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO , 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, lon:-104.3548399, lat:21.88656104}}	12-04-2019	12-06-2019	1,163,315.51	1,110,696.78	1,031,292.17	1,031,292.17	1,031,292.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS- YESCA-URB-006/2019, contratista:MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1158752.74, Importe_modificado:1158752.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1549521/proyecto_INICIO, 1549521/proyecto_PROCESO, 1549521/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-104.3417054, lat:21.40885423}}	11-04-2019	11-06-2019	913,611.21	877,836.50	811,838.01	811,838.01	811,838.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS- YESCA-URB-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:910474.96, Importe_modificado:910474.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1546630/proyecto_INICIO, 1546630/proyecto_PROCESO, 1546630/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Vehiculos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	16-07-2019	31-12-2019	404,894.60	404,894.60	404,894.60	404,894.60	404,894.60	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT- FISM-IND-YESCA-011/2019, contratista:C. LORENA ALVAREZ GOMEZ, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:404894.6, importe_modificado:404894.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vehi- culos, avance:1.0}}	{1613877/proyecto_FIN, 1613877/proyecto_PROCESO, 1613877/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Vehiculos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}}	01-04-2019	31-12-2019	1,315,316.01	380,625.00	266,437.50	266,437.50	266,437.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehi- culos, avance:0.7}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	1		03-09-2019	03-11-2019	757,373.27	757,373.27	757,373.27	757,373.27	757,373.27				Terminado		
	1		30-08-2019	30-10-2019	999,525.97	999,525.97	999,525.97	999,525.97	999,525.97				Terminado		
	1		02-09-2019	02-11-2019	952,146.50	952,146.50	952,146.50	952,146.50	952,146.50				Terminado		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INDICADORES  
 CUARTO TRIMESTRE  
 EJERCICIO 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2019	4	4	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial
2019	4	4	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2019	4	4	Nayarit	La Yesca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		5.88	100	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	62.5		62.5		32.3	51.68	Validado
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	31.78		31.78		61.76	194.34	Validado