

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT  
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
RESUMEN POR PROGRAMA

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

PROGRAMA	NÚM. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			
		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC. (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC. (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC. (Cred. Int. etc.)	TOTAL
URBANIZACIÓN-CAMINOS RURALES	4		8,998,356.44		8,998,356.44		4,491,398.98		4,491,398.98		4,506,957.46		4,506,957.46
GASTOS INDIRECTOS-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1		1,380,228.51		1,380,228.51		0.00		0.00		1,380,228.51		1,380,228.51
<b>SUMA DE HOJA</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>10,378,584.95</b>	<b>0.00</b>	<b>10,378,584.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887,185.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887,185.97</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>10,378,584.95</b>	<b>0.00</b>	<b>10,378,584.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887,185.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887,185.97</b>



ARQ. JORGE ADRIÁN HERNÁNDEZ PÉREZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
LA YESCA, NAYARIT

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LA YESCA, NAYARIT  
DIRECCIÓN DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
2017 - 2021



C. JOSÉ SALVADOR DE LA ROSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021  
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LA YESCA, NAYARIT  
PRESIDENCIA



PROGRAMA : GASTOS INDIRECTOS-ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS  
 INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

AVANCE FISICO-FINANCIERO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT  
 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
 EJERCICIO 2021

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			%	%	METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS (CANT. INCL. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS (CANT. INCL. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA			RAMO 33	OTROS (CANT. INCL. etc.)		TOTAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	U. DE M.
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS FANS 2021	LA YESCA		C	01-mar-21	30-sep-21	0.00	1,380,228.51	0.00	1,380,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,228.51	10	0	VEHICULO	3	0	
SUMA DE LA HOJA						0.00	1,380,228.51	0.00	1,380,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,228.51						
SUBTOTAL						0.00	1,380,228.51	0.00	1,380,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,228.51						
TOTAL						0.00	1,380,228.51	0.00	1,380,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,228.51						

  
 ARO. JORGE ADRIAN HERNANDEZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS  
 LA YESCA, NAY.  
 2017 - 2021  
 DIRECCION DE OBRAS,  
 DESARROLLO URBANO Y  
 SERVICIOS PUBLICOS

  
 C. JOSÉ SALVADOR DE LA ROSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LA YESCA,  
 NAYARIT.  
 2017 - 2021  
 PRESIDENCIA





PROGRAMA: URBANIZACIÓN-CAMINOS RURALES  
 INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

AVANCE FISICO-FINANCIERO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT  
 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
 EJERCICIO 2021

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			METAS TOTALES	OBSERVACIONES					
				INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	BENEFIC. RAMO 33	OTROS (Otro Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	BENEFIC. RAMO 33	OTROS (Otro Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.			% FINANC. FISICO	U DE MED. PROY.	ALCANTARILLAS DAS PROY.		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO	LA YESCA	DOP-MUN-19-FISM-001/2021	C	19-mar-21	18-may-21	2,576,908.85	1,592,607.60	0.00	2,576,908.85	1,286,390.30	794,397.55	0.00	1,286,390.30	1,290,518.55	50	60	KM	13.5	8		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CAMINO VIEJO A PLAN DEL MUERTO AL EMBALE DE LA P.H. LA YESCA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO	LA YESCA	DOP-MUN-19-FISM-004/2021	C	19-mar-21	18-may-21	1,592,607.60	794,397.55	0.00	1,592,607.60	794,397.55	794,397.55	0.00	1,286,390.30	798,210.05	50	60	KM	7.95	5		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA MANGA CIENEGA A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA	LA YESCA	DOP-MUN-19-FISM-001/2021	C	19-mar-21	18-may-21	2,496,096.03	1,245,337.63	0.00	2,496,096.03	1,245,337.63	1,245,337.63	0.00	1,245,337.63	1,250,758.40	50	60	KM	12.15	7		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE TORTIJAS A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE	LA YESCA	DOP-MUN-19-FISM-002/2021	C	19-mar-21	18-may-21	2,332,743.96	1,165,273.50	0.00	2,332,743.96	1,165,273.50	1,165,273.50	0.00	1,165,273.50	1,167,470.46	50	60	KM	8.5	5		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>						<b>8,998,356.44</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,998,356.44</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>4,506,957.46</b>							
<b>SUBTOTAL</b>						<b>8,998,356.44</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,998,356.44</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>4,506,957.46</b>							
<b>TOTAL</b>						<b>8,998,356.44</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,998,356.44</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491,398.98</b>	<b>4,506,957.46</b>							

ARQ. JORGE ABRIL HERNANDEZ PEREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS



LA YESCA, NAY.  
 2017 - 2021  
 DIRECCION DE OBRAS,  
 DESARROLLO URBANO Y  
 SERVICIOS PUBLICOS

C. JOSÉ SALVADOR DE LA ROSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2017-2021  
 PRESIDENCIA

